

Omówienie realizacji zadania „budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta”

W I półroczu br. nastąpiły płatności z tytułu opracowania dokumentacji przewłaszczeniowej na potrzeby przejęcia terenu pod pompownie ścieków w dzielnicach Miasta Rybnika, z tytułu opłat notarialnych oraz prowizji bankowych. Obecnie trwają także prace nad wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych pod przepompownie ścieków.

W związku z trwającymi w okresie przejściowym (akcesji Polski do UE) zmianami w strukturach i procedurach wdrażania ISPA, przedłużył się proces kontraktowania (rozstrzygania przetargów i podpisywania kontraktów). W lutym 2004 r. odbyły się przetargi na roboty w dzielnicach (02.2) Orzepowice i Zebrzydowice i (02.3) Niedobczyce, Niewiadom, Piaski - Paruszowiec.

Kontrakt (02.3) Niedobczyce, Niewiadom, Piaski – Paruszowiec został zawarty pomiędzy Hydrobudową 9 a Miastem Rybnik w dniu 27 kwietnia 2004 r.; kontrakt opiewa na kwotę 13.115.709 EURO (65.378.987 zł.). Pierwotnie przewidywano, że wypłata zaliczki nastąpi na przełomie maja i czerwca, jednakże Hydrobudowa 9 nie wystąpiła o wypłatę zaliczki z powodu przejściowych problemów z uzyskaniem gwarancji bankowej. Z tych powodów pierwsze płatności przewidywane są na wrzesień/październik.

Z powodu trwającego wiele miesięcy zatwierdzania wyniku przetargu przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej oraz Ministerstwo Środowiska podpisanie Kontraktu 02.2 na budowę kanalizacji w dzielnicach Orzepowice, Zebrzydowice nastąpiło dopiero 15 lipca 2004 r. Dlatego pierwsze płatności w ramach tego kontraktu przewidywane są na wrzesień, po wystąpieniu przez Wykonawcę o zaliczkę na mobilizację. Wartość tego Kontraktu to 7.931.460 EURO (40.735.979 zł.).

Jeszcze w bieżącym roku (październik/listopad) podpisane zostaną kolejne kontrakty na projektowanie kanalizacji sanitarnej (01.4) Chwałowice, Gminy Gaszowice i Jejkowice oraz (01.5) Meksyk, Kuźnia Rybnicka, Ochojec. Projektanci otrzymają zaliczki w wysokości 60% kwoty kontraktu, a reszta zostanie wypłacona po zakończeniu prac.

Przed końcem roku zostaną zawarte kontrakty na budowę kanalizacji w dzielnicach (02.4) Ligota – Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowie Stare oraz (02.5) Radziejów i Popielów. Przypuszczalnie 10% zaliczki na te kontrakty zostaną wypłacone jeszcze w bieżącym roku.