



**Prezydent Miasta Rybnika**

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2  
t +48 32 43 92 107, f +48 32 42 24 124  
rybnik@um.rybnik.pl

**Szanowny Pan**

**Arkadiusz Szweda**  
**Radny Miasta Rybnika**



**BR.0003.175.2019**

2019-52489



Rybnik, dnia 18 kwietnia 2019 r.

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie kar za przekraczanie terminów inwestycji, których zakończenie było planowane w roku 2018 oraz w I kwartale 2019r., w załączeniu przekazuję zestawienie wszystkich inwestycji niezakończonych w terminie oraz naliczonych karach umownych, z podaniem przyczyn opóźnienia w realizacji tych inwestycji.

**PREZYDENT MIASTA**

*Piotr Kuczer*

**Załączniki:**

- Zestawienie wszystkich inwestycji niezakończonych w terminie oraz naliczonych kar

(2019-50445)

**Zestawienie wszystkich inwestycji nie zakończonych w terminie oraz naliczonych kar umownych**

[illegible]

| 1                             | 2  | 3  | 4            | 5             | 6   | 7  | 8            | 9  | 10          |
|-------------------------------|--|--|--------------|---------------|---|--|--------------|--|-------------|
| MOSIR                         | zadania inwestycyjne założone do realizacji w 2018 r. zostały zakończone i rozliczone w wyznaczonym terminie | zadania inwestycyjne założone do realizacji w 2018 r. zostały zakończone i rozliczone w wyznaczonym terminie | nie dotyczy  | nie dotyczy   | nie dotyczy   | nie dotyczy  | nie dotyczy  | nie dotyczy                                  | nie dotyczy |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | wykonanie wzmocnienia skarpy przy ul. Prostej wraz z poszerzeniem ciągu pieszego                             | 16.02.2018   | 23.02.2018   | 172 167,16 zł | Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o.o 44-217 Rybnik, ul. Gliwicka 179 a    | Przekroczenie terminu umownego o 7 dni   | 2 410,34 zł  | kary potrącone wykonawcy z faktury za zwłokę | nie dotyczy |
| Zarząd Zieleni Miejskiej      | Zakup przyczep do kosiarki Kubota 2 szt.   | 11.04.2018r.   | 13.04.2018r. | 28 044,00 zł  | ADNO.PL Sp. z o.o. ul. Czerwona 40 33-101 Tarnów                                      | Opóźnienie ze strony Wykonawcy   | 280,44 zł    | 280,44 zł                                    | nie dotyczy |
|                               | Przystosowanie terenu przy Parku Tematycznym pod działalność gospodarczą                                     | 16.08.2018r.   | 27.08.2018r. | 17 337,00 zł  | PLUS8.PL ARCHITEKCI S.C. Ł. Pluta, R. Seeman ul. Wolności 94 41-800 Zabrze            | Opóźnienie ze strony Wykonawcy   | 825,00 zł    | 825,00 zł                                    | nie dotyczy |
|                               | Wykonanie wizualizacji oraz instalacji przestrzennej bejsbolisty na Rondzie Sygnały                          | 10.10.2018r.   | 17.10.2018r. | 60 000,00 zł  | Pracownia Stalowe Anioły Jerzy Tomal ul. P.J.P. II 40/1/5 41-943 Piekary Śląskie      | Opóźnienie ze strony Wykonawcy   | 1 400,00 zł  | 1 400,00 zł                                  | nie dotyczy |
|                               | Wymiana ogrodzenia betonowego na terenie kompostowni   | 21.08.2018r.   | 17.10.2018r. | 111 590,12 zł | Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane Herman Jarosław ul. Przyległa 4 44-323 Polomia | Opóźnienie ze strony Wykonawcy   | 22 522,06 zł | 22 522,06 zł                                 | nie dotyczy |
|                               | Zakup dekoracji świątecznych (w tym ul. Kościuszki)  | 17.11.2018r.   | 23.11.2018r. | 197 000,00 zł | MILTIDEKOR Sp. z o.o. Sp. K. ul. Noakowskiego4 05-820 Piastów                         | Opóźnienie ze strony Wykonawcy   | 1 884,00 zł  | 1 884,00 zł                                  | nie dotyczy |
|                               | Przystosowanie terenu przy Parku Tematycznym pod działalność gastronomiczną                                  | Odstąpiono od realizacji   |              | 17 337,00 zł  | PLUS8.PL ARCHITEKCI S.C. Ł. Pluta, R. Seeman ul. Wolności 94 41-800 Zabrze            | Na ogłoszony przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta. Ponadto w trakcie roku zmianie uległ sposób zagospodarowania sąsiadującej działki co uniemożliwiło realizację inwestycji. | -            | -  | nie dotyczy |
|                               | Wykonanie systemu nawadniającego (zamglawiacze) szklarni i szkółki kontenerowej                              | Odstąpiono od realizacji   |              | 0,00          | -   | Zadanie zrealizowane własnymi siłami w ramach środków bieżących  | -            | -  | nie dotyczy |

| 1                                 | 2   | 3          | 4          | 5                      | 6   | 7  | 8             | 9            | 10   |
|-----------------------------------|---|------------|------------|------------------------|---|--|---------------|--------------|--|
| Rybnickie Służby Komunalne        | Odbudowa kolejki waskotorowej w Stodolach                         | 28.08.2018 | 25.09.2018 | 1 497 707,52 zł brutto | Inżbud TT sp. z o.o.<br>ul.Giedroycia 8<br>44-200 Rybnik  | Potrzeba wykonania dodatkowych robót ziemnych związanych z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności terenowo - technicznych | 0             | 0            | Podpisanie aneksu wydłużającego czas realizacji inwestycji                       |
|                                   | Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul.Gen. Hallera (2017-2018) | 11.10.2018 | 19.02.2019 | 14 949 092,42 zł netto | PRB Erbud sp. zo.o.<br>ul.Podmiejska 71<br>44-207 Rybnik<br>aktualnie nazwa została zmieniona na:<br>PRB Erbud sp. z o.o.<br>w restrukturyzacji | Opóźnienia wynikające z winy Wykonawcy   | 12 271 448,18 | 1 358 000,00 | Podpisano aneks wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.10.2018 |
| Centrum Usług Wspólnych w Rybniku | Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z budynku                         | 31.10.2018 | 20.12.2018 | 23 370,00 zł           | STAER Jolanta Fałda<br>Małobądz ul. Miła 39<br>32-329 Bolesław  | Przedłużający się czas dostawy stolarki drzwiowej  | -             | -            | Zgoda na zmianę terminu realizacji   |
|                                   | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku CUW      | 30.11.2018 | 14.12.2018 | 40 650,41 zł           | STAER Jolanta Fałda<br>Małobądz ul. Miła 39<br>32-329 Bolesław  | Warunki pogodowe   | -             | -            | Zgoda na zmianę terminu realizacji   |

| 1            | 2                              | 3          | 4          | 5             | 6   | 7   | 8 | 9 | 10   |
|--------------|--------------------------------|------------|------------|---------------|---|---|---|---|--|
| Wydział Dróg | Budowa Parkingu - ul. Morcinka | 31.10.2018 | 19.12.2018 | 598.987,69 zł | Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o.o. ul. Gliwicka 179A 44-207 Rybnik | Kolidujące uzbrojenie podziemne błędnie naniesione w zasobach geodezyjnych. | 0 | 0 | <p>W projektowanej drodze dojazdowej do parkingu na etapie prac budowlanych zlokalizowany został czynny kabel energetyczny, który nie został naniesiony na mapach geodezyjnych. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy kabel energetyczny musiał być przebudowany i zabezpieczony przez właściciela tj. Tauron Dystrybucja roboty wynikające z zakresu przewidzianego projektem zostały wstrzymane. Po przebudowie i zabezpieczeniu infrastruktury elektroenergetycznej przez Tauron wykonawca kontynuował rozpoczęte prace budowlane z prawie 2 miesięcznym opóźnieniem. Przedmiotowa sytuacja nie była zawiniona przez Wykonawcę robót budowlanych lecz wynika z niewłaściwego naniesienia uzbrojenia na mapy geodezyjne, oraz opieszałość w usunięciu uszkodzenia kabla przez Tauron Dystrybucja. Biorąc pod uwagę powyższe brak było uzasadnienia do naliczania Wykonawcy kar umownych za przekroczenie terminu wykonania zadania.</p> |

Sporządził

Zatwierdził

**MŁODSZY REFERENT**  
w Wydziale Infrastruktury  
Miejskiej i Inwestycji

*Iwona Biela*  
**Iwona Biela**

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
I INWESTYCJI

*Krzysztof Soltyski*  
**Krzysztof Soltyski**

**PREZYDENT MIASTA**

*Piotr Kuczer*  
**Piotr Kuczer**