

OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

W nawiasach podano numer kolejny w tabeli.

(1.1.1.) wydatki bieżące

1. (1.1.1.1.) *Skorzystaj z szansy* (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w I półroczu br. - 304.408 zł (w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 362.301 zł); aktualna (lata realizacji 2008-2015) łączna wartość projektu wynosi 7,9 mln zł, w tym budżet miasta – 977 tys. zł,
- celem projektu jest integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
- w latach 2014-2015 wsparciem objętych zostanie 115 osób oraz ich rodziny i bezpośrednie otoczenie w miejscu zamieszkania (wsparcie specjalistyczne – m.in. prawne, asystent rodziny, doradca zawodowy; kursy, szkolenia i staże zawodowe; warsztaty motywacyjne i psychologiczne), a także przewidziano działania dla całego środowiska osób wykluczonych oraz osób niepełnosprawnych (pikniki, wycieczki, promowanie zdrowego stylu życia) w dzielnicach Boguszowice, Niedobczyce i Paruszowiec-Piaski.

2. (1.1.1.2.) *Razem po nowe możliwości – II edycja* (EFS – POKL):

- poniesione nakłady w I półroczu br. - 220.183 zł (w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 163.720 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 5 tys. zł,
- kontynuacja projektu „Razem po nowe możliwości” skierowana jest do osób po 50 roku życia. W ramach programu 51 osób będzie miało szansę udziału w stażach, a dodatkowo 10 osób nabędzie nowe kwalifikacje po odbyciu organizowanych szkoleń. Przewidziano także akcję promującą zatrudnienie osób w wieku 50+ (gazeta, radio, portal internetowy, produkcja filmu, wysyłka e-mail).

3. *Projekty miękkie realizowane przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji:*

- w I półroczu zakończono (rzeczowo i/lub finansowo) realizację następujących projektów:
 - (1.1.1.7.) *Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku (ZST),*
 - (1.1.1.19.) *Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi (SP3),*
 - (1.1.1.20.) *Pieniądże, pieniądze – monety opowiadają historię (SP22),*
 - (1.1.1.25.) *Zagrajmy naszą sztukę (G12),*
 - (1.1.1.38.) *Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży (ZS5),*
- W lipcu zakończyła się także rzeczowa realizacja projektu *Rybnicka szkoła przyszłości* (1.1.1.14).
- wprowadzone w trakcie I półrocza zmiany w planie wynikały głównie z przesunięcia do realizacji w br. niezrealizowanych wydatków w 2013 r., z oszczędności po przetargach oraz korekty kursu euro,
- realizacja projektu (1.1.1.41.) *Staż z rybnickim Mechanikiem – twoja droga do zawodu (ZSM-E)*, wprowadzonego do budżetu na czerwcowej sesji Rady Miasta, rozpocznie się w III kwartale br.,

- realizację pozostałych zadań przewiduje się zgodnie z planem; część projektów jest prefinansowana ze środków budżetu miasta - refundacje wynikające z zatwierdzonych wniosków o płatność powinny wpłynąć do końca 2014 roku,
- projekty realizowane przez placówki oświatowe i Wydział Edukacji mają na celu poszerzenie oferty edukacyjnej w mieście, co dodatkowo podnosi atrakcyjność oraz jakość tej oferty.

4. (1.1.1.5.) Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w I półroczu – 23.031 zł (w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 89.469 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 62 tys. zł,
- Miasto Rybnik jest partnerem projektu, a liderem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Celem projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez udzielenie kompleksowego i długofalowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej i osobom fizycznym, zainteresowanym działalnością w tych podmiotach. Zadaniem Miasta jest promowanie ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze oraz prowadzenie działań informacyjnych,
- w czerwcu br. zorganizowano IV DNI NGO, podczas których zainteresowane podmioty ekonomii społecznej mogły wystawiać się w domkach handlowych, prezentując swoje wyroby, usługi lub profil działalności.

5. (1.1.1.6) Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu – IV edycja (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w I półroczu – 82.069 zł (w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 53 tys. zł),
- projekt swym zakresem obejmuje wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie - upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych; szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia,
- grupę docelową stanowią zatrudnione w Powiatowym Urzędzie Pracy osoby na stanowiskach pośredników pracy i doradców zawodowych. Zwiększenie zatrudnienia grupy pracowników kluczowych pozwoli na objęcie kompetentną pomocą szerszego grona klientów Urzędu, podniesienie jakości świadczonych usług, objęcie pracodawców pomocą w wyborze przez nich nowych pracowników, wprowadzenie nowych programów skierowanych do konkretnej grupy bezrobotnych.

6. (1.1.1.8.) Kierunek przedsiębiorczość (EFS – POKL):

- poniesione nakłady w I półroczu br. – 954.785 zł (w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 238.816 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 84 tys. zł,
- liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, natomiast partnerami 31 powiatowych urzędów pracy z województwa śląskiego. Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa, zainteresowanych uzyskaniem środków na założenie własnej firmy. W projekcie weźmie udział łącznie 1.550 osób, z tego 55 bezrobotnych mieszkańców miasta i powiatu rybnickiego.

7. (1.1.1.9.) Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w I półroczu – 60.154 zł (w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 189.979 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 76 tys. zł,
- celem projektu jest wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych – wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie cyfrowych kompetencji, ułatwiających podjęcie zatrudnienia; wzrost kompetencji psychospołecznych w obszarze rozwoju osobistego, niezbędnych w procesie integracji społecznej i zawodowej.

8. (1.1.1.10.) Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego (EFRR – POPT):

- poniesione nakłady w I półroczu br. – 66.613 zł - dotyczyły *opracowania dokumentu określającego obszar funkcjonalny* (w planie na 2014 rok pozostały 33.387 zł, stanowiące oszczędność, która zostanie wydatkowana na realizację projektu w przyszłym roku); pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 2.678 tys. zł,
- liderem projektu jest Miasto Rybnik, natomiast partnerami jest 7 gmin objętych obszarem zlokalizowanym wzdłuż autostrady A1,
- celem planowanego przedsięwzięcia jest wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym - wyznaczenie granic (delimitacja) miejskiego obszaru funkcjonalnego; identyfikacja wspólnych celów rozwojowych; przygotowanie dokumentacji technicznej przez każdą z gmin uczestniczących w projekcie, dla inwestycji realizującej kierunki rozwoju; wzmocnienie pełnionych przez Rybnik funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a otoczeniem.

9. (1.1.1.11) Młodzi w pracy (EFS – POKL):

- poniesione nakłady w I półroczu br. – 429.662 zł; w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 307.285 zł,
- projekt skierowany jest do osób młodych, które nie ukończyły 27 roku życia. Będą one miały szansę udziału w stażach oraz warsztatach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, a także skorzystania ze wsparcia psychologiczno-doradczego i zajęć z dress code. Programem zostanie objętych 101 osób bezrobotnych.

(1.1.2.) wydatki majątkowe

10. (1.1.2.1.) Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - etap II (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w I półroczu – 2.010.281 zł; zadanie zakończone,
- w bieżącym roku wybudowano część kanalizacji teletechnicznej w obszarze Nitki Rudzkiej wraz z obszarem Chwałęcice i Stodoły, podłączono do sieci 47 instytucji publicznych, dostarczono oraz zamontowano urządzenia części aktywnej sieci oraz uruchomiono 5 infokiosków; łącznie wybudowano infrastrukturę pasywną w 14 dzielnicach miasta (nitki rozchodzące się promieniście z obszaru centrum w kierunku dzielnic objętych projektem), o łącznej długości 43 km.

11. (1.1.2.2.) *Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej – OSKAR (EFRR – RPO):*

- poniesione wydatki w I półroczu 1.481.905 zł; w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.509.338 zł,
- celem projektu jest wzrost liczby publicznych e-usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta,
- w I półroczu dostarczono sprzęt teleinformatyczny, program antywirusowy oraz uruchomiono nowy elektroniczny system obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta,
- do końca roku planowana jest budowa Platformy Integracyjnej, Systemu Powiadomień i Komunikacji, Portalu Urzędnika, Aplikacji Urzędnika, Aplikacji Administracyjnej, Systemu Rezerwacji i Płatności, Miejskiego Repozytorium Dokumentów oraz promocja projektu.

12. (1.1.2.3.) *Kultura.rybnik.eu (EFRR – RPO)* - zadanie zakończone. Poniesione wydatki w I półroczu – 26.240 zł - dotyczyły wywieszania plakatów w gablotach informacyjnych.

13. (1.1.2.4.) *Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (EFRR – RPO):*

- poniesione wydatki w I półroczu - 105.889 zł (w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.792.739 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 146 tys. zł,
- korekta planu (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 989 tys. zł) dotyczyła uaktualnienia wartości projektu po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego,
- projekt ma na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla poprawy obsługi klienta poprzez zwiększenie efektywności udostępniania danych przestrzennych z wykorzystaniem elektronicznych usług geoinformacyjnych (zintegrowanie systemów do prowadzenia mapy, ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi ośrodka dokumentacji),
- zrealizowane zostały dwa etapy: etap I – rozwój struktur systemowych GPUE oraz etap II – zakup sprzętu komputerowego, serwerów, bazy Oracle oraz materiałów eksploatacyjnych; planowany termin zakończenia – kwiecień 2015 r.

14. (1.1.2.5.) *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (EFRR – RPO) – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019.*

15. (1.1.2.6.) *Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku (EFRR – RPO):*

- poniesione nakłady w I półroczu br. – 210 zł – to opłata za wypis z rejestru gruntów; w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 8,7 mln zł,
- w I półroczu zostały podpisane umowy o dofinansowanie ze środków RPO i z wykonawcą robót; wykonano wycinkę zieleni i podbudowę pod boisko, rozpoczęto roboty ziemne, nawierzchniowe i instalacyjne,
- planowany termin zakończenia zadania – wrzesień br.

II. Pozostałe programy, projekty i zadania

Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie były realizowane.

1.3.1. wydatki bieżące

1.3.1.1. Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej:

- poniesione wydatki w I półroczu – 59.600 zł; zadanie zakończone,
- zadanie realizowane w ramach programu zdrowotnego przez NZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie „INTEGRUM”; celem programu jest zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia mieszkańców Rybnika.

1.3.1.2. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 20 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 82 tys. zł,
- w sierpniu zostanie podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 82.410 zł, z terminem realizacji do 30 maja 2015 r.; zadanie zostanie dofinansowane (85% kosztów) z Funduszu Spójności (POIiŚ),
- opracowanie planu ma przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji zużycia energii finalnej, a zatem celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym, co w rezultacie pozytywnie wpłynie na realizację zadań podejmowanych przez miasto w celu poprawy jakości powietrza.

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.1. Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne:

- poniesione nakłady w I półroczu br. – 1.494.687 zł; w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.711.515 zł,
- planowany termin zakończenia – 30 września 2014 r.

1.3.2.2. Przebudowa ul. Prostej:

- poniesione wydatki w I półroczu – 5.459.248 zł (plus 703.287 zł z WNW); w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.075.700 zł,
- zgodnie z ugodą zadanie jest finansowane w 71% przez Kompanię Węglową S.A., a udział Miasta to 29% wartości zadania,
- wykonana została nawierzchnia z betonu asfaltowego, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne; pozostały do wykonania m.in. dojazd do nieruchomości, umocnienie skarp oraz przedłużenie przepustu,
- planowany termin zakończenia - wrzesień br.

1.3.2.3. Przebudowa ul. Tkoczów:

- poniesione wydatki w I półroczu – 346.274 zł (plus 1.672.395 zł z WNW); w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 8.878.633 zł,
- zadanie realizowane jest w dwóch etapach; I etap (1.744.730,89 zł) został zakończony w maju; planowany termin zakończenia II etapu (3.924.000,67 zł) to wrzesień br.
- wartość zadania w WPF zostanie zaktualizowana na sesji Rady Miasta we wrześniu.

- 1.3.2.4. *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego:***
- nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie na 2014 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 99.999 zł,
 - zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia - wrzesień br.
- 1.3.2.5. *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym – roboty drogowe:***
- poniesione wydatki w I półroczu – 31.834 zł (w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 10.968.166 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 4.306 tys. zł,
 - zadanie w trakcie realizacji (umowa z wykonawcą robót została zawarta na kwotę 8.903.238 zł); planowany termin zakończenia – maj 2015 r.
- 1.3.2.6. *Przebudowa ul. Podmiejskiej:***
- poniesione wydatki w I półroczu – 48.339 zł (w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 14.951.661 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 8.056 tys. zł,
 - umowa z wykonawcą została zawarta na kwotę 10.775.553,61 zł; projekt uzyskał dofinansowanie (85% kosztów kwalifikowanych) z listy rezerwowej z EFRR (RPO). Wartość oraz montaż finansowy zadania zostaną zaktualizowane na sesji Rady Miasta we wrześniu,
 - zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia – luty 2015 r.
- 1.3.2.7. *Opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna:***
- nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie na 2014 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 812.500 zł,
 - ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania przez wykonawcę decyzji środowiskowej termin realizacji zadania przewidziano na koniec br.
- 1.3.2.8. *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna – wypłata odszkodowań:***
- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2014 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 20 mln zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 28 mln zł,
 - ze względu na brak dokumentacji projektowej (vide pkt 1.3.2.7. powyżej) nie jest możliwe uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej, a więc środki przewidziane w bieżącym roku na wypłatę odszkodowań zostaną przesunięte na 2015 rok na sesji Rady Miasta we wrześniu.
- 1.3.2.9. *Modernizacja kąpieliska „RUDA” przy ul. Gliwickiej w Rybniku – zadanie rzeczowo zrealizowane w maju br.***
- 1.3.2.10. *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej – I etap (boisko lekkoatletyczne) - zadanie rzeczowo zrealizowane w lipcu br.***
- 1.3.2.11. *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej – II etap (trybuny) - zadanie rzeczowo zrealizowane w lipcu br.***
- 1.3.2.12. *Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/łódowisko, plac zabaw) - zadanie zakończone w kwietniu br.***

1.3.2.13. *Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej – Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego – Rynkiem:*

- poniesione wydatki w I półroczu – 2.222.519 zł; w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 10.334.211 zł,
- zadanie uzyskało dofinansowanie (5.090.791,98 zł) ze środków RPO w wysokości 55% kosztów kwalifikowanych; montaż finansowy zadania został zaktualizowany na sesji Rady Miasta w lipcu,
- planowany termin zakończenia – wrzesień br.

1.3.2.14. *Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich* – w zakresie robót budowlanych zadanie zakończone w I półroczu. Do realizacji pozostała dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania na ul. Kościuszki i zatoki na ul. Saint Vallier.

1.3.2.15. *Przebudowa ul. Pod Lasem:*

- poniesione wydatki w I półroczu – 798.062 zł (plus 1.520.922 zł z WNW); w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3.544.559 zł,
- zadanie w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia – sierpień br.

1.3.2.16. *Przebudowa ul. Jastrzębskiej:*

- poniesione wydatki w I półroczu – 2.523.933 zł (WNW); w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 5.077.453 zł,
- zadanie w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia – sierpień br.

1.3.2.17. *Budowa łącznika ul. Jaskółczej – Janiego* – zadanie zakończone.

1.3.2.18. *Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym* – zadanie zakończone.

1.3.2.19. *Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji* – zadanie zakończone.

1.3.2.20. *Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń* – zadanie zakończone.

1.3.2.21. *Przebudowa przepustów na ul. Wolnej* – zadanie zakończone.

1.3.2.22. *Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich – modernizacja dachu* – zadanie zakończone w lipcu br.

1.3.2.23. *Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów – dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:*

- poniesione wydatki w I półroczu – 1.057.800 zł; w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3.942.200 zł,
- zadanie zakończono w sierpniu br.

1.3.2.24. *Przebudowa ul. 1 Maja:*

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2014 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 3.980 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 2 mln zł,
- dokonano podziału zadania na dwa etapy: I etap od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej (3.980 tys. zł) – do realizacji w br.; II etap – od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (2 mln zł) – do realizacji w 2015 r.,
- zadanie w trakcie procedury przetargowej.

1.3.2.25. *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej* – zadanie wykreślone z WPF na sesji Rady Miasta w lipcu, ponieważ w całości zostanie zrealizowane i zakończone w 2014 roku (wartość umowy podpisanej z wykonawcą – 793.158,55 zł).

1.3.2.26. *Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18:*

- poniesione wydatki w I półroczu – 209.707 zł; w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 4.490.293 zł,
- zadanie w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia – wrzesień br.

1.3.2.27. *Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku:*

- poniesione wydatki w I półroczu – 68.680 zł (w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 999.520 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 3 mln zł,
- zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych; montaż finansowy zadania został zaktualizowany na sesji Rady Miasta w lipcu,
- zespół zabudowy dawnej kopalni jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej. Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku maszynowni i stolarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Rewitalizacja budynków ma na celu utworzenie obiektów kulturalno-oświatowych historii górnictwa Ziemi Rybnickiej,
- zadanie na etapie procedury przetargowej; planowany termin zakończenia – maj 2015 r.

1.3.2.28. *Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku:*

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2014 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 100 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 3 mln zł,
- w planie bieżącego roku zabezpieczono środki na prace przygotowawcze – badania geotechniczne i projekt; zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z RPO w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (środki unijne pozyskane wstępnie przez Miasto na lata 2014-2020).

1.3.2.29. *Budowa ronda ul. Rudzka – Obwiednia Północna:*

- nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie na 2014 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 1.361.183 zł,

- zadanie wprowadzone do WPF na sesji Rady Miasta w kwietniu br. - środki były ujęte w WNW 2013 roku. Powodem niezrealizowania były problemy techniczne związane z zatwierdzeniem podkładów geodezyjnych powykonawczych. Dostarczona przez Wykonawcę do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej mapa powykonawcza nie spełniała standardów geodezyjnych i dlatego nie została przyjęta do zasobów.

1.3.2.30. *Przebudowa ul. Sportowej:*

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2014 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 4 mln zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 6 mln zł,
- zadanie wprowadzone do WPF na sesji Rady Miasta w maju br.; droga jest w złym stanie technicznym i wymaga kompleksowej przebudowy. W ramach zadania planowane jest odtworzenie pełnej konstrukcji nawierzchni drogi i chodników oraz budowa kanalizacji deszczowej, która jest niezbędna do zakończenia przebudowy ul. Raciborskiej, a musi być również wykonana przed rozpoczęciem prac związanych z budową ronda włączającego drogę Racibórz - Pszczyna do istniejącego układu drogowego,
- zadanie na etapie procedury przetargowej.

1.3.2.31. *Przebudowa ul. Małachowskiego:*

- nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie na 2014 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 375.426 zł,
- zadanie wprowadzone do WPF ze względu na wydłużenie terminu realizacji z uwagi na procedury dotyczące przekazywania dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do przyjęcia do zasobu geodezyjnego (środki były ujęte w WNW 2013 roku).

1.3.2.32. *Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz – Pszczyna:*

- nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 262.851 zł,
- zadanie wprowadzone do WPF ze względu na wydłużenie terminu wykonania prac z powodu złożenia przez mieszkańca odwołania od decyzji środowiskowej (środki były ujęte w WNW 2013 roku).