

OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

W nawiasach podano numer kolejny w tabeli.

(1.1.1.) wydatki bieżące

1. (1.1.1.1.) Skorzystaj z szansy (EFS – PO KL):

- poniesione wydatki w I półroczu br. - 371.220 zł; projekt zakończony - łączna wartość projektu (lata realizacji 2008-2015) wyniosła 7,9 mln zł, w tym budżet miasta – 913 tys. zł,
- celem projektu była integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
- w 2015 roku wsparciem objętych zostało 118 osób oraz ich rodziny i bezpośrednie otoczenie w miejscu zamieszkania (wsparcie specjalistyczne – m.in. prawne, asystent rodziny, doradca zawodowy; kursy, szkolenia i staże zawodowe; warsztaty motywacyjne i psychologiczne), a także przewidziano działania dla całego środowiska osób wykluczonych oraz osób niepełnosprawnych (pikniki, wycieczki, promowanie zdrowego stylu życia) w dzielnicach Boguszowice, Niedobczyce i Paruszowiec-Piaski. Łącznie w projekcie uczestniczyło 908 osób, w tym 639 kobiet.

2. (1.1.1.2.) Razem po nowe możliwości – edycja II (EFS – PO KL):

- projekt zakończony w marcu br.; poniesione nakłady 3.763 zł; łączna wartość projektu 474 tys. zł (lata realizacji 2013-2015),
- kontynuacja projektu, którego celem była aktywizacja zawodowa oraz społeczna kobiet i mężczyzn, skierowanego do osób bezrobotnych po 50. roku życia. W ramach programu 52 osoby miały szansę udziału w stażach – ukończyło je 47 osób, pracę podjęły 34 osoby, a dodatkowo 10 osób nabyło nowe kwalifikacje po odbyciu szkoleń. Przewidziano także akcję promującą zatrudnienie osób w wieku 50+ (gazeta, radio, portal internetowy, produkcja filmu, wysyłka e-mail).

3. (1.1.1.3.) Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (EFS – PO KL):

- poniesione wydatki w I półroczu – 74.911 zł; projekt zakończony - łączna wartość projektu (lata realizacji 2012-2015) wyniosła 329 tys. zł,
- Miasto Rybnik jest partnerem projektu, a liderem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Celem projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez udzielenie kompleksowego i długofalowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej i osobom fizycznym, zainteresowanym działalnością w tych podmiotach. Zadaniem Miasta jest promowanie ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze oraz prowadzenie działań informacyjnych,
- w czerwcu br. zorganizowano VI DNI NGO, podczas których zainteresowane podmioty ekonomii społecznej mogły wystawiać się w domkach handlowych, prezentując swoje wyroby, usługi lub profil działalności.

4. (1.1.1.4.) Kierunek przedsiębiorczość (EFS – PO KL):

- poniesione nakłady w I półroczu br. – 68.044 zł; projekt zakończony - łączna wartość projektu (lata realizacji 2013-2015) wyniosła 1,3 mln zł,
- liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, natomiast partnerami 31 powiatowych urzędów pracy z województwa śląskiego. Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa, zainteresowanych uzyskaniem środków na założenie własnej firmy. W projekcie udział wzięło łącznie 1.550 osób, z tego 55 bezrobotnych mieszkańców miasta i powiatu rybnickiego.

5. (1.1.1.5.) Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik (EFS – PO KL):

- poniesione wydatki w I półroczu – 100.775 zł; projekt zakończony - łączna wartość projektu wyniosła 327 tys. zł (lata realizacji 2013-2015),
- celem projektu był wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych – wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie cyfrowych kompetencji, ułatwiających podjęcie zatrudnienia; wzrost kompetencji psychospołecznych w obszarze rozwoju osobistego, niezbędnych w procesie integracji społecznej i zawodowej.

6. (1.1.1.6.) Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego (EFRR – PO PT): liderem projektu jest Miasto Rybnik, natomiast partnerami jest 7 gmin objętych obszarem zlokalizowanym wzdłuż autostrady A1; celem planowanego przedsięwzięcia jest wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym - wyznaczenie granic (delimitacja) miejskiego obszaru funkcjonalnego; identyfikacja wspólnych celów rozwojowych; przygotowanie dokumentacji technicznej, przez każdą z gmin uczestniczących w projekcie, dla inwestycji realizującej kierunki rozwoju; wzmocnienie pełnionych przez Rybnik funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a otoczeniem.

- *część bieżąca:* poniesione nakłady w I półroczu br. – 24.300 zł; w planie na 2015 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2 mln zł,
- w sierpniu Miasto odstąpiło od umowy z wykonawcą *opracowania dokumentacji technicznej dla inwestycji na terenie Miasta Rybnik pn.: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rybniku-Kłokocinie położonych w pobliżu autostrady A1*, ze względu na znaczne opóźnienie w wykonaniu usługi, oraz naliczono kary umowne.

7. Projekty miękkie realizowane przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji:

- w I półroczu zakończono (rzeczowo i/lub finansowo) realizację następujących projektów:
 - (1.1.1.7.) *Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku* (Wydział Edukacji, P5 (ZSzP5), P9, P12, P13, P17, P18 (ZSzP6), P19, P22, P25, P32, P35 (ZSzP7), P37, P39, P43, P47),
 - (1.1.1.9.) *Lekcja nieograniczonych możliwości* (Wydział Edukacji, SP2(ZSzP10), SP3, SP5 (ZSzP5), SP11 (ZSzP11), SP12 (ZSzP12), SP13, SP16 (ZSzP16), SP20, SP21, SP22, SP24 (ZSzP14), SP26 (ZSzP2), SP27 (ZSzP15), SP28, SP29 (ZSzP4), SP35, SP37 (ZSzP3), SP1, SP34, SP28 (SZSzP)),

- (1.1.1.11.) *Mam zawód – mam pracę w regionie* (Wydział Edukacji),
- (1.1.1.12.) *Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnik* (Wydział Edukacji). W ramach projektu funkcjonowało 6 punktów opieki dziennej, w których pozostawało pod opieką 29 dzieci. Do końca roku punkty będą finansowane ze środków własnych miasta,
- (1.1.1.14.) *Przyjaźń tańców - Friendship of Dance* (SP13),
- (1.1.1.15.) *Wolfing around – odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści* (SP35),
- (1.1.1.16.) *Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia* (ZST),
- (1.1.1.17.) *Razem dla środowiska* (ZST),
- (1.1.1.19.) *Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych* (ZS6),
- wprowadzone w trakcie I półrocza zmiany w planie wynikały głównie z przesunięcia do realizacji w br. niezrealizowanych wydatków w 2014 r.,
- realizację pozostałych zadań przewiduje się zgodnie z planem; część projektów jest prefinansowana ze środków budżetu miasta - refundacje wynikające z zatwierdzonych wniosków o płatność powinny wpłynąć do końca 2015 roku,
- projekty realizowane przez placówki oświatowe i Wydział Edukacji mają na celu poszerzenie oferty edukacyjnej w mieście.

(1.1.2.) wydatki majątkowe

8. (1.1.2.1.) Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w I półroczu – 434.713 zł (w planie na 2015 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1,1 mln zł),
 - zrealizowane zostały:
 - ✓ etap I – rozwój struktur systemowych GPUE,
 - ✓ etap II – zakup sprzętu komputerowego, serwerów, bazy Oracle oraz materiałów eksploatacyjnych,
 - oraz w I półroczu br.:
 - ✓ etap III - budowa i wdrożenie oprogramowań serwisów systemowych,
 - ✓ etap IV - konwersja, integracja i przetworzenie danych z dotychczasowego oprogramowania do Systemu GPUE (program Geo-Info) i dostosowania tych danych do obowiązujących przepisów,
 - ✓ etap V - przekształcenie analogowej dokumentacji geodezyjnej do postaci cyfrowej (skanowanie dokumentacji znajdującej się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym (operatów pomiarowych) i włączenie ich do baz danych systemu GPUE w celu archiwizacji i umożliwienia udostępniania tych danych drogą elektroniczną za pomocą usług online w aplikacji Geo-Info i.KERG dla wykonawców prac geodezyjnych).
- Termin zakończenia planowany na kwiecień br. nie został dotrzymany ze względu na opóźnienia wykonawcy, któremu już naliczono kary umowne. Zakończenie etapu VI - szkolenie i wdrożenie systemu do praktyk administracyjnych oraz odbiór końcowy projektu planowany jest na koniec sierpnia br.
- korekta planu w I półroczu br. dotyczyła zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją projektu (40 tys. zł), ze względu na wydłużenie terminu realizacji - umowa z inżynierem projektu wygasła 31 grudnia 2014 roku, oraz o środki niewykorzystane w ubiegłym roku (400.429 zł),

- projekt ma na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla poprawy obsługi klienta poprzez zwiększenie efektywności udostępniania danych przestrzennych z wykorzystaniem elektronicznych usług geoinformacyjnych (zintegrowanie systemów do prowadzenia mapy, ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi ośrodka dokumentacji).

9. (1.1.2.2.) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (EFRR – RPO) – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019.

10. (1.1.2.3.) Przebudowa ul. Podmiejskiej (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w I półroczu – 2.861.680 zł (łącznie wartość zadania – 11,1 mln zł);
- zadanie zakończone w lutym br.; pozostałe w planie środki w kwocie 451 tys. zł zostały zarezerwowane na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości.

11. (1.1.2.4.) Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w I półroczu – 1.378.374 zł (w planie na 2015 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.621.626 zł); lata realizacji 2012-2015; planowany termin zakończenia – sierpień br.,
- zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych,
- zespół zabudowy dawnej kopalni jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej. Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku maszynowni i stolarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Rewitalizacja budynków ma na celu utworzenie obiektów kulturalno-oświatowych historii górnictwa Ziemi Rybnickiej,
- wykonano prace ogólnobudowlane, zabezpieczenie budynku przed wpływem szkód górniczych, instalacje sanitarne, przyłącza wodnokanalizacyjne, instalacje elektryczne, teletechniczne i sygnalizacji pożaru, roboty drogowe oraz zakupiono wyposażenie biurowe; zakończono wszystkie roboty związane z przebudową i rozbudową budynków stolarni i maszynowni wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- odbiór końcowy nastąpił 29 maja br. Wydzielono trzy części funkcjonalne: turystyczno-ekspozycyjną, obejmującą pomieszczenie maszyny wyciągowej, kulturalną o znaczeniu ponadlokalnym oraz zaplecze gastronomiczne z pomieszczeniami technicznymi.

12. (1.1.2.5.) Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego (EFRR – PO PT) – vide pkt 1.1.1.6.:

- część majątkowa: nie poniesiono nakładów w I półroczu br.; w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 578 tys. zł.

13. (1.1.2.6.) Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej – OSKAR (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w I półroczu 947.793 zł; projekt zakończony (łącznie nakłady finansowe poniesione w latach 2010-2015 wyniosły 3,3 mln zł),
- celem projektu był wzrost liczby publicznych e-usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta.

14. (1.1.2.7.) Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w I półroczu – 11.931 zł na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej w 2011 roku (62.730 zł); w planie na 2015 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1,7 mln zł,
- zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO WSL 2007-2014 w ramach Działania 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła” na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych,
- w pierwszym półroczu wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania (1.078.795 zł) z terminem zakończenia na wrzesień br. – aktualizacja wartości projektu i dofinansowania w budżecie dokonana zostanie na sesji wrześniowej,
- zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie 29 instalacji solarnych (współpracujących z dotychczasową instalacją c.w.u.) w 28 budynkach użyteczności publicznej, stanowiących własność Miasta Rybnika (20 przedszkoli, 4 zespoły szkolno-przedszkolne, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”, kompleks sportowo-rekreacyjny MOSiR przy ul. Powstańców Śl. 42 – pływalnia i pawilon judo oraz Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II).

II. Pozostałe programy, projekty i zadania

Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie były planowane.

1.3.1. wydatki bieżące – nie były planowane.

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.1. Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego:

- poniesione wydatki w I półroczu – 96.792 zł,
- zadanie zakończone; koszt zadania 350.688 zł (lata realizacji 2012-2015).

1.3.2.2. Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416 – 5+303:

- poniesione wydatki w I półroczu – 1.306.893 zł; zadanie zakończone (lata realizacji 2014-2015),
- w planie na 2015 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 5 mln zł, zabezpieczone na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości,
- wykonana została jezdnia z betonu asfaltowego wraz z chodnikami z kostki betonowej oraz ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej, a także kanalizacja sanitarna; przebudowano sieć wodociagową i teletechniczną oraz wybudowano nowe oświetlenie.

1.3.2.3. Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2015 rok zaplanowano nakłady w wysokości 7 mln zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2016 r. to 11,3 mln zł,

- zadanie w trakcie procedury przetargowej; zabezpieczone w budżecie środki na 2015 rok nie zostaną wykorzystane w całości. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą zostaną dokonane odpowiednie zmiany w budżecie,
- zadanie obejmuje przebudowę ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Pniowskiej do ul. Stalowej.

1.3.2.4. *Opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna:*

- nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 812.500 zł,
- zadanie w trakcie realizacji; w Urzędzie Wojewódzkim zostały złożone wnioski o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na wszystkie etapy (I-V). Uzyskanie decyzji planowane jest na IV kwartał br.

1.3.2.5. *Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz – Pszczyna:*

- nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 262.851 zł,
- zadanie w trakcie realizacji, z terminem wykonania we wrześniu br. – uzyskano decyzję ZRID, do realizacji pozostała część wykonawcza projektu budowlanego oraz stabilizacja punktów granicznych.

1.3.2.6. *Przebudowa ul. 1 Maja:*

- dokonano podziału zadania na dwa etapy:
 - ✓ I etap - od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej został zakończony w lutym br. (łączne nakłady wyniosły 2,6 mln zł),
 - ✓ II etap – od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego jest w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie są do zrealizowania nakłady w wysokości 4,5 mln zł, które na wrześniowej sesji Rady Miasta zostaną skorygowane do poniesionych kosztów (2,5 mln zł).

1.3.2.7. *Przebudowa ul. Sportowej:*

- poniesione wydatki w I półroczu – 3.423.772 zł (w planie na 2015 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 4,7 mln zł),
- zadanie rzeczowo zrealizowane w lipcu br. - odtworzono pełną konstrukcję nawierzchni drogi i chodników, wybudowano kanalizację deszczową oraz przebudowano sieć energetyczną; rozliczenie finansowe nastąpi do końca sierpnia.

1.3.2.8. *Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie miasta Rybnika wraz z wymianą oświetlenia na ulicach Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych II etap:*

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 200 tys. zł), pozostałe nakłady do poniesienia w 2016 roku to 400 tys. zł,
- został opracowany projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę; rzeczowa realizacja projektu rozpocznie się w III kwartale br.

1.3.2.9. *Budowa dróg rowerowych* - zadanie zostanie wykreślone z WPF ze względu na brak dofinansowania. Ścieżki rowerowe będą sukcesywnie realizowane ze środków własnych miasta.

- 1.3.2.10. Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku** – zrezygnowano z realizacji zadania w 2015 roku.
- 1.3.2.11. Montaż instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** – zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych (vide pkt 1.1.2.7).
- 1.3.2.12. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.
- 1.3.2.13. Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 1,8 mln zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2016 r. to również 1,8 mln zł,
 - aktualnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę,
 - na wrześniowej sesji Rady Miasta planowane są zmiany w budżecie i WPF mające na celu zabezpieczenie pełnej kwoty wydatków na realizację zadania ze środków własnych.
- 1.3.2.14. Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27, dz. Chwałęcice (ZSz-P nr 15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw):**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 600 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2016 r. to 2,1 mln zł,
 - aktualnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę,
 - w związku z decyzją o przesunięciu realizacji zadania na lata następne, na wrześniowej sesji Rady Miasta planowane są zmiany w budżecie i WPF.
- 1.3.2.15. Dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych:**
- celem zadania jest wzrost ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych,
 - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.
- 1.3.2.16. Dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła oraz podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła:**
- celem zadania jest zmniejszenie niskiej emisji,
 - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.
- 1.3.2.17. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 42 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 1,2 mln zł),
 - umowa z wykonawcą na kwotę 777.645 zł zawarta została w lipcu; termin zakończenia - październik br.
- 1.3.2.18. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Rybniku, dz. Chwałowice:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 1,5 mln zł),
 - umowa z wykonawcą na kwotę 1.045.063 zł zawarta została w lipcu; termin zakończenia - październik br.

- 1.3.2.19. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (ZSz-P nr 13) w Rybniku, dz. Rybnicka Kuźnia:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 1,2 mln zł),
 - umowa z wykonawcą na kwotę 701.817 zł zawarta została w lipcu; termin zakończenia - październik br.
- 1.3.2.20. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35 w Rybniku, dz. Chwałowice:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 1,1 mln zł),
 - umowa z wykonawcą na kwotę 880.707 zł zawarta została w lipcu; termin zakończenia - październik br.
- 1.3.2.21. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku, dz. Kamień:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 1,3 mln zł),
 - umowa z wykonawcą na kwotę 759.625 zł zawarta została w lipcu; termin zakończenia - październik br.
- 1.3.2.22. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 (ZSz-P nr 9) w Rybniku, dz. Zamysłów:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 450 tys. zł),
 - umowa z wykonawcą na kwotę 324.967 zł zawarta została w lipcu; termin zakończenia - październik br.
- 1.3.2.23. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSz-P15) w Rybniku, dz. Chwałęcice:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 30 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2016 r. to 770 tys. zł,
 - w I półroczu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (28.290 zł), z terminem wykonania do września br.
- 1.3.2.24. Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 120 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2016 r. to 2,1 mln zł,
 - w I półroczu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (52.890 zł), z terminem wykonania do września br.
 - do realizacji w ramach ww. przedsięwzięcia wytypowano SP27 (ZSz-P15), dz. Chwałęcice i SP28, dz. Kamień,
 - planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę instalacji odnawialnych źródeł ciepła wraz z dostosowaniem instalacji grzewczych w budynkach planowanych do termomodernizacji, w celu poprawy efektywności energetycznej i efektu ekologicznego, co wpłynie korzystnie na zmniejszenie kosztów utrzymania.

1.3.2.25. Budowa drogi – łącznika od ul. Harcerskiej do ul. Świerkłańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kowalczyka do Brzezin Miejskich – opracowanie dokumentacji projektowej:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 22 tys. zł,
- zadanie wprowadzone do WPF ze względu na przesunięcie przez Zamawiającego (do 19 czerwca br.) terminu realizacji umowy, w związku z przekroczeniem daty otrzymania materiałów do wykonania stabilizacji punktów pasa drogowego w terenie. Wykonawca zgłosił w Wydziale Geodezji i Kartografii 9 kwietnia br. pracę geodezyjną, a materiały otrzymał 20 maja br. W związku z tym niemożliwe było dotrzymanie terminu umownego i zrealizowanie wydatku do końca czerwca br. (środki były ujęte w WNW 2014 roku).

1.3.2.26. Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów – opracowanie dokumentacji projektowej:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 22 tys. zł,
- zadanie wprowadzone do WPF ze względu na przesunięcie do 11 sierpnia br. terminu wykonania prac projektowych, w związku ze zmianą numeru działki w trakcie trwania procesu projektowego, co doprowadziło do powtórnego powiadomienia stron i było powodem przesunięcia terminu wydania decyzji ZRID (środki były ujęte w WNW 2014 roku).