

Zaawansowanie realizacji inwestycji wieloletnich
UJĘTYCH W WYKAZIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

W nawiasach podano numer kolejny w tabeli.

(1.1.1.) wydatki bieżące

1. (1.1.1.1.) ALT/BAU – Alternative Building Activation Units (EFRR) – lata realizacji 2018-2021:

- celem projektu (program URBACT Transfer Networks) jest poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej w centrum miasta - zagospodarowanie nieużywanych, często zniszczonych lub wymagających remontu budynków mieszkalnych i mieszkań,
- liderem projektu jest niemieckie miasto Chemnitz. Pozostałymi partnerami są miasta: Seraing (Belgia), Vilafranca del Penedes (Hiszpania), Ryga (Łotwa), Konstancja (Rumunia) oraz Turyn (Włochy),
- w I półroczu br. odbyło się międzynarodowe spotkanie on-line podsumowujące projekt. Miało też miejsce bezpośrednie spotkanie partnerów projektu, które odbyło się w Turynie od 28 do 29 czerwca br.,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 15.785,48 zł - koszty osobowe pracowników oraz ekspertów zatrudnionych w projekcie oraz koszty wyjazdu na spotkanie międzynarodowe (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 81.262,33 zł).

2. (1.1.1.2.) StratKIT – Innovative Strategies for Public Catering (EFRR) - lata realizacji 2019-2021:

- celem projektu (program Interreg Baltic Sea Region) jest promocja innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych. Innowacyjne podejście oznacza uwzględnianie w zamówieniach publicznych aspektów środowiskowych i społecznych, jak również aspektów zdrowej diety,
- liderem projektu jest Uniwersytet w Helsinkach, a Miasto Rybnik jednym z Partnerów,
- w dwóch placówkach oświatowych (Zespole Szkół nr 3 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14) odbyły się dwukrotnie pomiary (nie)marnowania żywności, zaś w Miejskim Domu Pomocy Społecznej miał miejsce pomiar kontrolny; odbył się cykl warsztatów dietetyczno-kulinarnych dla 39 pracowników MDPS, a także jednodniowe zajęcia kulinarne z pensjonariuszami MDPS; pracownicy ZS3 i ZSz-P14, a także specjalista ds. projektu wzięli udział w dwudniowej konferencji „Żywność dzieci i młodzieży w praktyce”; 19 pracowników MDPS wzięło udział w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego; Fundacja Szkoła na Widelcu zrealizowała cykl 6 warsztatów z zakresu edukacji żywieniowej dla personelu kuchennego, intendentek oraz nauczycieli-edukatorów żywieniowych z placówek oświatowych Miasta, następnie nauczyciele Ci przeprowadzili w swoich szkołach praktyczne zajęcia z edukacji żywieniowej; zakupiono dwa programy komputerowe dla ZSz-P14; prowadzono szereg spotkań on-line z partnerami projektu; działania Miasta w zakresie wprowadzenia pozacenowych kryteriów do zamówień publicznych żywności zostały zaprezentowane na konferencji Urzędu Zamówień Publicznych,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 122.919,22 zł - koszty osobowe pracowników zatrudnionych w projekcie (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 198.333,75 zł).

3. (1.1.1.3.) Alternatywa II (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2018-2021:

- kontynuacja projektu realizowanego w latach 2015-2017; celem była dalsza integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika,
- udzielane było kompleksowe wsparcie na podstawie programów skierowanych do osób przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą, bezdomnych kobiet, niepełnosprawnych, bezrobotnych i niepracujących,
- partnerami projektu byli Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Stowarzyszenie „17-tka” oraz Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczeniem „Razem”; w celu skuteczniejszej pomocy uczestnikom projektu podjęto również współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy,
- realizowano: Program Integracji Społeczno - Zawodowej „Jesteśmy Razem” (12 umów, w tym 7 kobiet i 5 mężczyzn), Klub Integracji Społecznej (23 umowy, w tym 14 kobiet i 9 mężczyzn), Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności (9 kobiet),

- Indywidualny Program Usamodzielniania (5 umów, w tym 4 kobiety i 1 mężczyzna) oraz Instrumenty reintegracji zawodowej (22 osoby, w tym 16 kobiet i 6 mężczyzn),
- realizację projektu zakończono 31 marca br.,
 - część bieżąca: w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 199.860,84 zł (w planie na 2021 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 96.244,78 zł).
4. **(1.1.1.4.) reWITA (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2019-2021:**
- celem projektu było wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku” poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - zadanie było realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Stowarzyszenie „17-tka”,
 - od początku realizacji projektu objęto wsparciem 116 osób (indywidualne doradztwo zawodowe, organizacja stażów, rozeznanie oferty szkoleniowej). Ze względu na pandemię koronawirusa nie były organizowane spotkania grupowe - wsparcia udzielano zdalnie,
 - realizację projektu zakończono 31 marca br.,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 261.292,80 zł (w planie na 2021 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 132.639,29 zł).
5. **(1.1.1.5.) System wsparcia rybnickich seniorów (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2021:**
- celem projektu, którego liderem była Fundacja „Byłe do Wiosny”, był wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb,
 - kontynuowano działania związane ze spotkaniami seniorów w Klubie Seniora (45 osób); ze wsparcia w miejscu zamieszkania (usług sąsiedzkich i opiekuńczych oraz dowozu posiłków) skorzystało 60 osób. Ze względu na pandemię koronawirusa nie były organizowane spotkania grupowe - wsparcia udzielano zdalnie; organizowano zespoły interdyscyplinarne,
 - realizację projektu zakończono 31 marca br.,
 - część bieżąca: w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 74.164,23 zł (w planie na 2021 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 341.728,70 zł).
6. **(1.1.1.6.) Rybnickie mieszkania ze wsparciem (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2020-2021:**
- celem projektu jest wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne 59 osób (31 kobiet i 28 mężczyzn z terenu Rybnika) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych,
 - wsparciem objęto 59 osób - zapewniono miejsca w mieszkaniach chronionych i mieszkaniu wspomaganych, prowadzono indywidualną pracę socjalną, pracę z asystentem rodziny oraz spotkania dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 196.739,28 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 217.216,57 zł).
7. **(1.1.1.7.) W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2021-2022:**
- celem projektu jest stworzenie zdalnego połączenia służącego do wsparcia zdrowia dla 300 uczestników projektu 65+ nie w pełni samodzielnych z Subregionu Zachodniego (225 kobiet i 75 mężczyzn),
 - wsparciem objęto ponad 100 osób z terenu Rybnika,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 5.416,44 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 30.583,56 zł).
8. **(1.1.1.8.) 3R - Rodzina Rozwój Rybnik (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2021-2022:**
- celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz integrację społeczną, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy 154 osób, w tym 93 kobiet i 61 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika, wymagających pełnego włączenia społecznego,
 - zadanie jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Stowarzyszenie „17-tka”,

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 404.877,14 zł – wydatki osobowe oraz środki przekazane partnerom projektu na jego realizację – 300.000 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.110.122,86 zł).
- 9. (1.1.1.9.) Rybnicka Akademia Rodziny II (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2020-2022:**
- projekt jest kontynuacją projektu Rybnicka Akademia Rodziny,
 - pedagog i psycholog Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej objął wsparciem 40 osób (wsparcie pedagogiczne, konsultacje pedagogiczne oraz praca indywidualna z dzieckiem, rediagnoza psychologiczna i terapia psychologiczna); w marcu br. dwóch pracowników ORPZ rozpoczęło „Szkolenie zawodowe kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego”, którego ukończenie uprawnia do prowadzenia szkoleń wg Programu Szkoleniowego „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej; czterech pracowników ORPZ wzięło udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców, nauczycieli i wychowawców; jedna rodzina skorzystała ze spotkań mediacyjnych; w ramach projektu Stowarzyszenie „17-tka” udzielało wsparcia i pomocy psychologicznej osobom w kryzysie i zagrożonym wykluczeniem społecznym, Stowarzyszenie „Serducho” realizowało warsztaty tematyczne dla dzieci z rodzin zastępczych oraz prowadziło grupę wsparcia dla rodzin zastępczych,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 90.520,49 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 118.026,50 zł).
- 10. (1.1.1.10.) Gryfno robota – aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy (EFS) – lata realizacji 2019-2021:**
- projekt obejmuje poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy,
 - projekt zakończony 30 kwietnia br. nie został w pełni zrealizowany z powodu dużej ilości przerw staży, a także małego zainteresowania pracodawców z korzystania z dostępnych form pomocy ze względu na pandemię koronawirusa; niewykorzystane środki w kwocie 171.173,10 zł zostały zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach; zmiana zostanie dokonana na sesji Rady Miasta we wrześniu,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 135.322,84 zł (w planie na 2021 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 169.250,10 zł).
- 11. (1.1.1.11.) Kierunek Outplacement – wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy (EFS) – lata realizacji 2021-2022:**
- celem projektu jest wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika,
 - w ramach projektu organizowane są szkolenia certyfikowane, staże oraz prace interwencyjne, jednak ze względu na problem braku chętnych na szkolenia grupowe przygotowujące do egzaminu certyfikowanego istnieje ryzyko niezrealizowania projektu (wśród osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne spełniające warunki udziału w projekcie większość stanowią osoby w wieku przedemerytalnym, które nie wyrażają chęci udziału w szkoleniach). Wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach o umożliwienie organizowania szkoleń indywidualnych na wniosek osób bezrobotnych,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 41.921,63 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 317.220,52 zł).
- 12. (1.1.1.12.) Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych (EFS) – lata realizacji 2021-2023:**
- celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2,
 - realizację projektu rozpoczęto w kwietniu br.,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 5.168,90 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 183.651,10 zł).
- 13. (1.1.1.13.) Bliżej dziecka – filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2019-2021:**
- celem projektu jest zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3,
 - realizacja projektu została zakończona,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 86.213,97 zł (w planie na 2021 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2.984,82 zł).

14. **(1.1.1.14.) *Mój zawód – moja pasja (EFS – RPO WŚI.)*** – lata realizacji 2018-2021:
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
 - realizowano kursy oraz staże zawodowe w zawodzie technik elektryk, przeprowadzono egzaminy kwalifikacyjne SEP, prowadzono zajęcia edukacyjne,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 42.147,43 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 63.747,83 zł).
15. **(1.1.1.15.) *Konkurencyjność uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku na rynku pracy (EFS – RPO WŚI.)*** – lata realizacji 2018-2021:
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
 - realizowano szkolenia informatyczne: z zakresu opracowań projektowo-graficznych danych geodezyjnych, tworzenia aplikacji z wykorzystaniem frameworka, Symfony, obróbki cyfrowej zdjęć, tworzenia i obróbki grafiki wektorowej, szkolenie z oprogramowania; zakupiono program geodezyjny i pakiet biurowy; realizowano zajęcia edukacyjne oraz staże zawodowe,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 214.044,43 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 196.073,91 zł).
16. **(1.1.1.16.) *Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku (EFS – RPO WŚI.)*** – lata realizacji 2018-2021:
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych,
 - realizowano zajęcia edukacyjne,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 12.831,09 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 281.450,95 zł).
17. **(1.1.1.17.) *Drukarz – zawód z przyszłością (EFS – RPO WŚI.)*** – lata realizacji 2019-2021:
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 6,
 - realizowano zajęcia edukacyjne,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 8.361,44 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 39.541,83 zł).
18. **(1.1.1.18.) *Mistrzowie reklamy (EFS – RPO WŚI.)*** – lata realizacji 2020-2022:
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne do studia fotograficznego, realizowano staże zawodowe i kursy przygotowawcze z języka polskiego i angielskiego,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 250.876,64 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 231.448,35 zł).
19. **(1.1.1.19.) *Moje CV moją szansą na rynku pracy (EFS – RPO WŚI.)*** – lata realizacji 2020-2022:
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni komputerowych, realizowano staże zawodowe i zajęcia edukacyjne,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 363.426,91 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 186.569,68 zł).
20. **(1.1.1.20.) *Mechanik i mechatronik – klasyka i innowacyjność w przemyśle (EFS – RPO WŚI.)*** – lata realizacji 2020-2022:
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych,
 - realizowano zajęcia edukacyjne,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 16.271,10 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 404.964,94 zł).

21. Projekty miękkie przyjęte do realizacji przez placówki oświatowe (FRSE oraz PO WER – EFS):

- (1.1.1.21.) *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu – mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku (ZSB),*
- (1.1.1.22.) *Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych (ZSR),*
- (1.1.1.23.) *Uczenie się żeby uczyć (IV LO),*
- (1.1.1.24.) *Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy (SP36),*
- (1.1.1.25.) *EuroSpot (IV LO),*
- (1.1.1.26.) *Złote serca (ZS6),*
- (1.1.1.27.) *Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 (ZSz-P12),*
- (1.1.1.28.) *Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy (ZST),*
- (1.1.1.29.) *Lepsza szkoła – zadanie dla profesjonalistów (ZSz-P4),*
- (1.1.1.30.) *Rozumiem – działam (ZSE-U),*
- (1.1.1.31.) *ROOTS AND WINGS (SOS-W),*
- (1.1.1.32.) *Education 4 You (IVLO),*
- (1.1.1.33.) *Together Europe Achieves More in School Success (IILO),*
- (1.1.1.34.) *From Eurovision To Eurodivision (ZSE-U),*
- (1.1.1.35.) *Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji (SP nr 28),*
- (1.1.1.36.) *Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe (ZSB),*
- (1.1.1.37.) *Becoming European Ecocitizens (ZSz-P nr 3),*
- (1.1.1.38.) *Europejskie Praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla (ZST),*
- (1.1.1.39.) *Europa potrzebuje branżowców (ZSM-E),*
- (1.1.1.40.) *Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia (SP1),*
- (1.1.1.41.) *Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie – praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji (ZSE-U),*
- (1.1.1.42.) *Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych (ZS6),*
- (1.1.1.43.) *Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli (ZSz-P nr 3),*
- (1.1.1.44.) *Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji (ZS nr 5),*
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 573.863,27 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.875.974,88 zł),
- z uwagi na pandemię i brak możliwości przemieszczania się, w ramach projektów realizowano jedynie częściowo zaplanowane na ten okres mobilności, częściowo kursy i szkolenia oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne i wyposażenie.

22. (1.1.1.45.) Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu (Erasmus+) – lata realizacji 2020-2021:

- celem jest wyszkolenie trenerów w celu rozwoju wolontariatu w klubach sportowych i jednostkach miejskich,
- projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 23.757,24 zł).

23. (1.1.1.46.) Sport na rzecz zmian (Program Komisji Europejskiej) – lata realizacji 2020-2021:

- celem jest wyszkolenie wolontariuszy w celu wspierania współpracy między wolontariuszami a organizacjami sportowymi na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,
- projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 21.974,91 zł).

(1.1.2.) wydatki majątkowe

24. (1.1.2.1.) Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚL.) – lata realizacji 2016-2021:

- celem projektu jest poprawa infrastruktury kultury - adaptacja pomieszczeń budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na cele związane z dziedzictwem kultury i stanowiące atrakcję turystyczną (kompleksowa modernizacja obejmująca prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z prowadzeniem działalności). Dodatkowo wykonana zostanie ekspozycja wystawiennicza

- oparta na motywie maszyny parowej - w jej wyniku w zabytkowym obiekcie powstanie atrakcyjna infrastruktura kulturalno-edukacyjna o znaczeniu ponadlokalnym,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 4.430.907,94 zł (łącznie wartość projektu – 21.783.592,82 zł),
- poniesione wydatki wyniosły: w 2016 roku - 76.875 zł (dokumentacja), zaś w latach 2019-2020: roboty budowlane oraz opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zatwierdzenia projektu budowlanego przebudowy wraz z rozbudową budynków nadszymbia i maszynowni - 9.754.337,80 zł, opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki - 147.600 zł oraz ekspertyzy technicznej maszyny parowej i jej mechanizmów - maszyna wyciągowa szybu Kościuszko - 143.910 zł; uiszczono opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej (4.546,08 zł) oraz poniesiono wydatki na wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej (380.000 zł – płatność częściowa),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 5.117.605,46 zł – roboty budowlane oraz wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 6.158.718,48 zł),
- zawansowanie prac jest na poziomie: roboty - 99%, wystawa – 30%, roboty dodatkowe – 90%; planowany termin zakończenia zadania – listopad br.

25. (1.1.2.2.) *Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (EFRR – RPO WŚI.)* – lata realizacji 2016-2021:

- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- projekt obejmuje adaptację pomieszczeń budynku byłej sprężarkowni na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy celem wsparcia działań na rzecz osób marginalizowanych i wykluczonych społecznie. Zakres robót obejmuje prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne na cele związane z rozwiązaniem problemów społecznych mieszkańców. Zaplanowano także zakup niezbędnego wyposażenia. Po zakończeniu realizacji projektu w obiekcie funkcjonować będą m.in. świetlica środowiskowa i klubik dla dzieci, prowadzone będą także działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz działania edukacyjne,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 5.130.792,06 zł i budżetu państwa – 603.622,60 zł (łącznie wartość projektu – 6.296.485,99 zł),
- poniesione wydatki w 2016 roku wyniosły 64.444,44 zł (dokumentacja); w 2019 roku - 2.386.917,83 zł (koordynacja prac projektowych i wykonawczych, roboty budowlane oraz opłaty za umieszczenie urządzeń i prowadzenie prac w pasie drogowym), zaś w 2020 roku - 3.614.079,15 zł (roboty budowlane, umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej i opinia sanitarna),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 231.044,57 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone – 25.06.2020 r. nastąpił odbiór prac; na 2021 rok zaplanowano zakup mebli do pomieszczeń.

26. (1.1.2.3.) *Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚI.)* – lata realizacji 2017-2021:

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- projekt obejmuje roboty ziemne i rozbiórkowe, roboty budowlano-wykończeniowe, wyposażenie, zagospodarowanie terenu i wykonanie instalacji wewnętrznych; dodatkowo stworzona zostanie ekspozycja prezentująca historię medycyny i farmacji,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 5.495.827,08 zł (łącznie wartość projektu – 16.124.195,38 zł),
- poniesione wydatki wyniosły w 2017 roku na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla pawilonu „RAFAŁ” - 147.108 zł, w 2018 roku na zbórkę eksponatów na potrzeby ekspozycji prezentującej historię medycyny - 7.152,45 zł, w 2019 roku - 3.530.249,19 zł, z czego na roboty modernizacyjne 3.228.785,15 zł, dokumentację wykonawczą aranżacji wystawienniczej i wykonanie instalacji teletechnicznych do obsługi wystawy stałej wraz z nadzorem autorskim - 227.407,79 zł, przeprowadzenie zbiórki eksponatów na potrzeby wystawy historii medycyny - 73.354,70 zł oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego - 701,55 zł, z kolei w 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 5.312.525,83 zł na roboty budowlane i wykonanie częściowe aranżacji wystawienniczej,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.336.397,40 zł – roboty budowlane oraz częściowe wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 5.871.971,21 zł),

- roboty budowlane zakończone – 24 marca br. nastąpił odbiór prac; na październik br. zaplanowano zakończenie inwestycji – instalację aranżacji wystawienniczej.

27. (1.1.2.4.) OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2017-2021:

- celem projektu jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w konkursie dla *Poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii* w kwocie 1.845.658,54 zł (łącznie wartość projektu – 2.645.392,07 zł),
- w latach 2017-2018 ponoszono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 22.567,67 zł, zaś w 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 267.632,72 zł na roboty budowlane i instalacyjne oraz promocję projektu,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.355.191,68 zł),
- zadanie obejmuje:
 - ✓ wymianę kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19,
 - ✓ wymianę kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4,
 - ✓ wymianę kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły – zrealizowano w 2020 roku,
- 15 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji w ZSz-P4 (wartość zakresu objętego dofinansowaniem 1.141 tys. zł.). 3 sierpnia br. unieważniono postępowanie przetargowe dla obiektu SP-19, gdyż Wykonawca nie podpisał umowy; planuje się ponowne uruchomienie postępowania przetargowego.

28. (1.1.2.5.) Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2020-2021:

- celem projektu jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko,
- na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.439.114,92 zł (łącznie wartość projektu -1.514.857,81 zł),
- w ramach projektu realizowany jest:
 - demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, transport i unieszkodliwianie z jednoczesnym przywróceniem stanu obiektu sprzed demontażu, z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych,
 - demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, transport i unieszkodliwianie,
 - transport znajdujących się na nieruchomości wyrobów budowlanych zawierających azbest i ich unieszkodliwianie,
- w 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 340.112,36 zł – dofinansowanie inwestycji ekologicznych,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 295.227,26 zł – dofinansowanie inwestycji ekologicznych (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 879.518,19 zł).

29. (1.1.2.6.) System wsparcia rybnickich seniorów (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2021:

- celem projektu był wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swoich podstawowych potrzeb,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFS - RPO WŚI. w kwocie 258.457,65 zł oraz z budżetu państwa – 24.325,43 zł (łącznie wartość projektu – 311.532,35 zł),
- poniesione nakłady wyniosły: w 2018 roku - 19.783,08 zł (dokumentacja projektowa związana z remontem lokalu przy ulicy Floriańskiej 24 przeznaczonego docelowo na Klub Seniora oraz zakup sprzętu do wyposażenia); w 2019 roku - 12.792,60 zł (zakup wyposażenia oraz projekt na prace przystosowawcze pomieszczeń docelowego Klubu przy ul. Floriańskiej 24); w 2020 roku - 199.235,91 zł (remont pomieszczeń Klubu Seniora),
- realizacja projektu w zakresie części majątkowej została zakończona w 2020 roku; część bieżąca zakończyła się 31 marca br.

30. (1.1.2.7.) Alternatywa II – lata realizacji 2018-2021:

- kontynuacja projektu realizowanego w latach 2015-2017; celem była dalsza integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej

i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego (92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika),

- poniesione nakłady wyniosły: w 2018 roku - 6.150 zł (projekt mieszkania chronionego przy ulicy św. Antoniego 11/6); w 2020 roku - 136.600,87 zł (modernizacja ww. mieszkania),
- realizacja projektu w zakresie części majątkowej została zakończona w 2020 roku; część bieżąca zakończyła się 31 marca br.

31. (1.1.2.8.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Śródmieściu (Fundusz Spójności) – lata realizacji 2018-2021:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2019 roku - 822.716,90 zł; w 2020 roku - 2.104.713,41 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 8.633.952,11 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 16.941.789,93 zł),
- w latach 2019-2020 przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Kraszewskiego 9 i przy ul. Kubosza 5,
- prace przy ul. Patriotów 20 i 22, ul. Lompy 14 i 15 oraz ul. I Brygady 1 zostały zakończone i odebrane w lipcu br., natomiast w budynkach przy ul. Lompy 6 i 12, ul. Rostka 1 i 2 oraz ul. Kadetów 3 prace trwają, a zaplanowany termin ich zakończenia to 13 września br.

32. (1.1.2.9.) Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2019-2021:

- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 5.054.018,12 zł oraz z budżetu państwa – 594.590,37 zł (łącznie wartość projektu – 7.841.471,49 zł),
- zakres rzeczowy zadania: zagospodarowanie strefy rekreacyjnej z placami zabaw, placem pary, ogrodem doświadczeń oraz łąką rekreacyjną,
- poniesiono wydatki: w 2019 roku - 95.940 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa); w 2020 roku - 87.310,75 zł (dokumentacja w zakresie badania gruntu na terenie inwestycji pod kątem określenia rodzaju oraz ilości substancji niebezpiecznych wymagających utylizacji oraz opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 143.034,51 zł - roboty budowlane (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 7.515.186,23 zł),
- 15 stycznia br. zawarto umowę na zagospodarowanie terenu z terminem realizacji do lipca br.; z uwagi na powiązanie tej inwestycji z opóźnionymi robotami dodatkowymi na obiekcie Szyb Kościuszko realizację projektu wydłużono do grudnia br.

33. (1.1.2.10.) Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2017-2021:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 1.548.874,89 zł (łącznie wartość projektu – 1.828.063,04 zł),
- zakres rzeczowy zadania: adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby szkoleń w zakresie obsługi maszyn obróbki metali, dostawa maszyn do wyposażenia pomieszczeń,
- poniesiono wydatki: w 2017 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 27.921 zł, zaś w 2020 roku - 483.230,66 zł na roboty adaptacyjne i promocję projektu,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.210 tys. zł – maszyny do wyposażenia pomieszczeń (w planie na 2021 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 106.911,38 zł),
- prace adaptacyjne zakończono; maszyny do wyposażenia pomieszczeń dostarczono w marcu br.

34. (1.1.2.11.) OZE w budynkach MOSiR w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2021:

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej.
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 307.409,43 zł (łącznie wartość projektu – 408.696,94 zł).

(1.1.2.11.1.) Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Radziejów - lata realizacji 2018-2021:

- zadanie zrealizowano w 2018 roku ze środków własnych; poniesione wydatki wyniosły 22.781,94 zł - zakupiono i zamontowano piec oraz dostosowano instalację c.o.,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 247,99 zł - promocja projektu (w planie na 2021 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 752,01 zł).

(1.1.2.11.2.) Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR, dz. Kamień - lata realizacji 2018-2021:

- poniesione wydatki: w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 7.995 zł; w 2020 roku - 180 tys. zł,
- zadanie zostało rzeczowo zakończone 25 września 2020 r.,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 240,58 zł - promocja projektu (w planie na 2021 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 9.359,42 zł).

(1.1.2.11.3.) Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR dz. Niedobczyce - lata realizacji 2018-2021:

- poniesione wydatki: w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 4.920 zł; w 2020 roku - 109.748,30 zł,
- zadanie zostało rzeczowo zakończone 30 września 2020 r.,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 201,62 zł - promocja projektu (w planie na 2021 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 5.807,97 zł).

35. (1.1.2.12.) Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.) - lata realizacji: 2019-2021:

- celem przedsięwzięcia jest zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi (15 miejsc pobytu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej),
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 1.891.117,22 zł (łącznie wartość projektu – 2.646.301,54 zł),
- poniesione wydatki: w 2019 roku na dokumentację, opłaty przyłączeniowe oraz warunki techniczne podłączeń do sieci - 96.301,54 zł; w 2020 roku na roboty budowlane i wyposażenie - 1.691.813,38 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 809.311,06 zł - roboty budowlane, wyposażenie i promocja projektu (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 48.875,56 zł),
- roboty budowlane zostały zakończone 31 marca br.,
- zadanie zrealizowane zostało po terminie umownym (15.11.2020 r.); Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu wynikającego z umowy podając jako przyczynę opóźnień braki w kadrze pracowniczej na skutek trwającej sytuacji epidemicznej. Według opinii Biura Radców Prawnych przedstawiona przez Wykonawcę dokumentacja była niewystarczająca do zawarcia aneksu i wydłużenia terminu realizacji. Za nieterminową realizację zostały naliczone kary umowne.

36. (1.1.2.13.) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2017-2021:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 1.516.266,75 zł (łącznie wartość projektu – 1.890.111,01 zł),
- poniesione wydatki: w 2017 i 2019 roku - 38.453,07 zł – opracowanie dokumentacji oraz opłata przyłączeniowa do sieci gazowej; w 2020 roku - 898.635,80 zł – roboty budowlane,
- realizację zadania (w tym obejmującą przebudowę instalacji c.o. i wentylacji w dostosowaniu do nowego źródła ciepła) wydłużono do 2021 roku, w związku z informacją, że przyłącze gazowe przez Polską Spółkę Gazownictwa zostanie wykonane do 30.09.2021 r.,
- 31.07.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą na termomodernizację budynku (1.125.973,01 zł), z terminem realizacji do 18.12.2020 r.; roboty zrealizowano, rozliczenie finansów nastąpiło w styczniu br.,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 227.337,21 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 725.684,93 zł – w tym na opłatę przyłączeniową do sieci gazowej - 3.412,57 zł, wykonanie instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej - 525.499,51 zł, promocję projektu – 2 tys. zł, rezerwę do rozliczenia z IZ RPO na zakończenie projektu - 194.772,85 zł).

- 37. (1.1.2.14.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2014-2021:**
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 6.542.462,05 zł i z budżetu państwa – 769.701,44 zł (łącznie wartość projektu – 8.778.755,73 zł),
 - poniesione wydatki: w 2019 roku - 4.784.045,40 zł (roboty budowlane); w 2020 roku - 7.658,12 zł (koncepcja systemu wizualnego osiedla, opinie ornitologiczne i tablice pamiątkowe),
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.665.494,89 zł – roboty budowlane (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.203.108,32 zł),
 - w latach 2019-2020 przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Bogusławskiego 2, Placu Żołnierza 4, ul. Żurawiej 1, 4 i 6 oraz przy Placu Pokoju 2,
 - w budynku przy ul. Patriotów 1 trwa usuwanie usterek wskazanych w protokole odbioru, przy Placu Żołnierza 1 prace nie zostały odebrane - ZGM oczekuje na ponowną informację o gotowości Wykonawcy do odbioru robót, a przy ul. Patriotów 3 planowany termin zakończenia robót to 19 sierpnia br.
- 38. (1.1.2.15.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2021:**
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 4.575.105,28 zł i z budżetu państwa – 538.247,69 zł (łącznie wartość projektu – 6.238.240,78 zł),
 - w 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.419.116,45 zł,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 3.076.819,51 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.668.268,82 zł),
 - w 2020 roku przeprowadzono termomodernizację budynków przy ul. Bogusławskiego 5, 9 i 10,
 - prace przy ul. Elsnera 2 zostały zakończone, a Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót; przy ul. Bogusławskiego 3 trwa usuwanie usterek wskazanych w protokole odbioru; roboty odebrano: przy ul. Bogusławskiego 12 i 14 - 1 czerwca br., przy ul. Grażyńskiego 3 i Placu Żołnierza 2 - 2 czerwca br., a przy ul. Żurawiej 5 – 25 maja br.
- 39. (1.1.2.16.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2017-2021:**
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 12.048.661,86 zł i z budżetu państwa – 1.417.489,62 zł (łącznie wartość projektu – 17.537.014,38 zł),
 - poniesione wydatki: w 2019 roku - 981.591,27 zł, w 2020 roku - 1.167.622,71 zł,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 5.587.723,40 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 9.678.027 zł),
 - w 2019 roku przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Śniadeckiego 2,
 - roboty związane z termomodernizacją budynków wraz z wymianą źródła ciepła odebrano: przy ul. Lompy 1 - 6 kwietnia br., przy ul. Lompy 2 - 4 maja br., przy ul. Czwartaków 2 - 25 czerwca br., a przy ul. Czwartaków 4 – 2 lipca br.; przy ul. Lompy 4 prace zakończono, a Wykonawca zgłosił gotowość odbioru; ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych prace zostały wstrzymane przy ul. Śniadeckiego 4 (zamurowania wnęk pod parapetami), przy ul. Patriotów 2 (przemurowania kominów nad połączeń dachu) oraz przy ul. Wazów 3 (wymiana podłoża pod nowe docieplenie); przy ul. Lompy 3 i 5, przy ul. Kuboszka 1 oraz przy ul. Śniadeckiego 1, 3 i 6 trwa usuwanie usterek wskazanych w protokole odbioru; przy ul. Astronautów 2 prace trwają, planowany termin zakończenia - 21 października br.

40. (1.1.2.17.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2016-2021:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 3.957.775,44 zł (łącznie wartość projektu – 6.591.564,31 zł),
- poniesione wydatki: w 2019 roku - 293.862,17 zł (dokumentacja), w 2020 roku - 40.762,60 zł (dokumentacja, opinie ornitologiczne i opłata za przyłącze),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.680.991,41 zł – roboty budowlane (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.807.301,20 zł),
- prace:
 - związane z modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach przy ul. Hetmańskiej 1 abcd, ul. Hetmańskiej 5a i ul. Hetmańskiej 7 ab planowane są do zakończenia 31 sierpnia br.,
 - termomodernizacyjne budynku mieszkalnego przy ul. Hetmańskiej 7 zostały zakończone i odebrane 24 maja br.,
 - związane z likwidacją kotłowni węglowej przy ul. Hetmańskiej 5 oraz budową kotłowni gazowej wraz z siecią zewnętrzną planowane są do zakończenia 31 sierpnia br.,
 - związane z modernizacją węzła cieplnego wraz z ociepleniem budynku przy ul. Barbary 19 planowane są do zakończenia 28 sierpnia br.,
 - związane z modernizacją węzła cieplnego w budynku przy ul. Rymera 42 planowane są do zakończenia 31 sierpnia br.,
 - związane z termomodernizacją budynków wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach przy ul. gen. Andersa 18, 20 i 28 planowane są do zakończenia 28 sierpnia br.

41. (1.1.2.18.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (Fundusz Spójności) – lata realizacji 2018-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w kwocie 16.911.512,97 zł (łącznie wartość projektu – 24.289.720,26 zł),
- poniesione wydatki: w latach 2018-2019 - 465.048,70 zł, w 2020 roku - 103.219,75 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 22.140 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 20.581.444,10 zł),
- w 2020 roku wykonano zmianę sposobu ogrzewania przy ul. Bogusławskiego 5, 9 i 10, a także termomodernizację budynków wraz ze zmianą sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych przy ul. Kadetów 6a/10, ul. Patriotów 4c/6 i ul. Patriotów 8a/4,
- trwają prace związane z termomodernizacją budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania dla budynków przy ul. gen. Andersa 34, 36, 38, 40, 40a, 40b, 42, 42a, 44, 44a, 44b i przy ul. Paderewskiego 31, 33, 35 i 37 - planowane zakończenie: listopad br.; przy ul. Bogusławskiego 1 i 26, ul. Patriotów 4, 6, 8, 10, 12 i 14, przy ul. Kadetów 4 i 6 oraz przy ul. Śniadeckiego 5 prace trwają - planowane zakończenie: grudzień br., zaś przy ul. Patriotów 9 - umowę podpisano 12 sierpnia br., z terminem realizacji do lutego 2022 roku,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 7.163.573,86 zł.

42. (1.1.2.19.) Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.)

– lata realizacji 2018-2021:

- celem projektu jest poprawa infrastruktury parkowej,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 2.673.053,91 zł (łącznie wartość projektu – 3.449.944,41 zł),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.932.200,41 zł),
- pierwszy przetarg na wykonanie muszli koncertowej został unieważniony, gdyż została złożona tylko jedna oferta, której cena przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ten cel; 2 sierpnia br. ogłoszono przetarg ponownie.

II. Pozostałe programy, projekty i zadania

Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie były planowane.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:

1.3.1. wydatki bieżące

1.3.1.1. Program „Za życiem” - lata realizacji 2017-2021:

- projekt przewiduje organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w formie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów i logopedów. Specjaliści nie są jednak zainteresowani pracą w ramach projektu z uwagi na niskie wynagrodzenie, dlatego projekt realizowany jest głównie w formie godzin ponadwymiarowych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 97.265,45 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 105.534,55 zł).

1.3.1.2. Pakiet opieki wytchnieniowej - lata realizacji 2019-2021:

- celem projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia opiekunom dorosłych osób zależnych w świadczeniu długotrwałej opieki nad osobą chorą i/lub niepełnosprawną będącą mieszkańcem Miasta Rybnika,
- z uczestnictwa w ramach pakietu skorzystało 8 osób sprawujących opiekę nad osobą niesamodzielną (2 osoby pomimo zakwalifikowania się do programu zrezygnowały). Odbędzie się 6 spotkań grupowych oraz spotkanie dodatkowe – koncert mis i gongów tybetańskich. Uczestnicy brali udział w kursie opieki nad chorym w domu oraz w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej, uczestniczyli w zajęciach pakietu rehabilitacyjno-leczniczego i skorzystali z pakietu badań diagnostycznych,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 10.277,21 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 17.894,18 zł).

1.3.1.3. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG” - część bieżąca:

- celem jest zarządzanie projektem, w tym obsługa i promocja oraz zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 363 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 95.637 zł),
- realizację projektu planuje się w drugiej połowie 2021 roku oraz w latach 2022-2023 (vide poz. 1.3.2.25.).

1.3.1.4. Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika – lata realizacji 2021-2022:

- celem jest ocena narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym terenie oraz sporządzania prognoz w tym zakresie,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 170 tys. zł),
- postępowanie przetargowe jest w trakcie realizacji.

1.3.1.5. Podział nieruchomości – lata realizacji 2020-2023:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 14.340 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 185.660 zł),
- 17 maja br. zawarto umowę na wykonanie 100 podziałów nieruchomości w różnych celach z terminem realizacji do 15.12.2022 r. (wartość umowy 142 tys. zł).

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.1. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II – lata realizacji 2016-2021:

- poniesione nakłady na wypłatę odszkodowań wyniosły w 2017 roku 9.480.745,84 zł, w 2018 roku – 12.999.807,76 zł, w 2019 roku – 1.869.304,14 zł, a w 2020 roku - 17.444,84 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.682.555,16 zł – środki zabezpieczone na wycinkę drzew oraz wypłatę odszkodowań).

1.3.2.2. Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów – lata realizacji 2018-2021:

- w latach 2018-2019 opracowano dokumentację projektową (79.950 zł),
- poniesione wydatki w 2020 roku wyniosły 2.398.401,21 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 582.327,12 zł (w planie na 2021 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 919.271,67 zł),

- zadanie zakończone; rozebrano istniejący obiekt mostowy i wykonano przepust drogowy, przebudowano konstrukcję jezdni na długości 150 m, wykonano kanalizację oraz umocnienie skarp, po jednej stronie wykonano chodnik.
- 1.3.2.3. *Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej* – lata realizacji 2019-2021:**
- poniesione wydatki w 2019 roku na uzgodnienia branżowe wyniosły 694,82 zł,
 - zadanie rzeczowo zrealizowano w 2020 roku, a rozliczenie finansowe nastąpiło w styczniu br.,
 - poniesione wydatki w 2020 roku wyniosły 11.956.054,45 zł,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.603.481,85 zł.
- 1.3.2.4. *Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach miasta Rybnika* – lata realizacji 2019-2021:**
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 281.251,80 zł, zaś w 2020 roku 843.755,40 zł,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 133,33 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 754.866,67 zł),
 - zadanie jest w trakcie realizacji; w br. wykonywana jest sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Rybnicka – Łukowa; planowane zakończenie prac – grudzień br.
- 1.3.2.5. *Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska* – lata realizacji 2019-2022:**
- w 2019 roku wykonana została koncepcja - 60.147 zł,
 - umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano w marcu 2020 roku (359.775 zł), z terminem realizacji do marca 2022 roku,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 307.820 zł).
- 1.3.2.6. *Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej* – lata realizacji 2019-2022:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 208.180 zł),
 - z uwagi na problemy z wykonaniem dokumentacji projektowej w sierpniu 2018 roku projektant złożył wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o ustalenie linii brzegowej wzdłuż rzeki Nacyny, a następnie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 - ze względu na brak uregulowania kwestii ustalenia linii brzegowej istnieje zagrożenie nie wykonania zadania w br.
- 1.3.2.7. *Budowa łącznika ulic Sportowa – Górnośląska* – lata realizacji 2019-2022:**
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 57.072 zł,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 171.216 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.658.312 zł),
 - 11 sierpnia br. w wyniku przetargu wybrano Wykonawcę robót budowlanych.
- 1.3.2.8. *Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej* – lata realizacji 2021-2022:**
- 23 listopada 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (wartość umowy 659.157 zł), z terminem realizacji do 23 listopada 2022 r.; zadanie w trakcie realizacji,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 391.644,60 zł).
- 1.3.2.9. *Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście* – lata realizacji 2021-2022:**
- 11 stycznia br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 11 lipca 2022 r. (wartość umowy 392.370 zł); zadanie w trakcie realizacji,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 216.785 zł).
- 1.3.2.10. *Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka* – lata realizacji 2021-2022:**
- 23 marca br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 28 lutego 2022 r. (wartość umowy 341.940 zł); zadanie w trakcie realizacji,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 281.552 zł).

- 1.3.2.11. Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej** – lata realizacji 2021-2022:
- 19 marca br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 22 lutego 2022 r. (wartość umowy 295.200 zł); zadanie w trakcie realizacji,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 241.960 zł).
- 1.3.2.12. Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki** – lata realizacji 2020-2021:
- postępowanie przetargowe jest w trakcie realizacji,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 299 tys. zł).
- 1.3.2.13. Rozbudowa ul. Śniadeckiego** – lata realizacji 2021-2022:
- pierwszy przetarg na realizację zadania został unieważniony, gdyż została złożona tylko jedna oferta, której cena przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ten cel; postępowanie przetargowe wykazało, że formuła „projektuj i buduj” w odniesieniu do stosunkowo krótkich odcinków dróg i wymagających przebudowy części drogowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, przebudowy istniejących sieci i urządzeń obcych nie związanych z drogą oraz organizacją ruchu nie znajduje zainteresowania w większym gronie potencjalnych wykonawców, wobec czego realizację zadania podzielono na dwa etapy: dokumentacja do realizacji w 2021 roku, a roboty budowlane - w 2022 roku,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 50 tys. zł).
- 1.3.2.14. Przebudowa ul. Rudzkiej – II etap** – lata realizacji 2019-2021:
- zadanie rzeczowo zakończone w 2020 roku,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 9.840 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 60.160 zł – nadzór autorski oraz odszkodowania).
- 1.3.2.15. Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku** – lata realizacji 2016-2022:
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.272.596,50 zł),
 - na zadanie zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 872.596,50 zł,
 - 10 sierpnia br. w wyniku przetargu wybrano Wykonawcę robót budowlanych.
- 1.3.2.16. Zabezpieczenie akustyczne ul. Góreckiego** – lata realizacji – 2021–2022:
- 31 maja br. zawarto umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do 27 grudnia br. (wartość umowy 774.900 zł); zadanie w trakcie realizacji,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 131,40 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 296.183,60 zł).
- 1.3.2.17. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** – lata realizacji 2016-2021:
- celem zadania jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej,
 - poniesione wydatki w latach 2016-2017 wyniosły 135.929,05 zł - opłaty przyłączeniowe oświetlenia parku oraz opracowanie map terenu, usługi doradcze, a także ocena techniczna oraz opracowanie dokumentacji remontu dachu dla budynku Rafał,
 - poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 32.857,50 zł - projekt przyłącza kanalizacji teletechnicznej w celu wykonania przyłącza światłowodowego, mapy terenu inwestycji, wypis z rejestru gruntu, koordynacja prac projektowych i wykonawczych,
 - poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 209.517,76 zł i dotyczyły opracowania projektów instalacji technicznych dla budynków Rafał i Juliusz (110 tys. zł), budowy kanalizacji teletechnicznej i przyłącza światłowodowego do adaptowanego pawilonu oddziału dermatologii - 99.402,12 zł oraz opłaty za wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej budynków przy ul. Klasztornej (115,64 zł),
 - nie poniesiono wydatków w 2020 roku, ani w I półroczu br. (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.150 tys. zł),
 - 7 kwietnia br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 (wartość umowy 87.945 zł); końcowy odbiór dokumentacji po poprawkach zaplanowano na 27 sierpnia br.

1.3.2.18. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku – lata realizacji 2016-2023:

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- projekt obejmuje kompleksową modernizację zabytkowego budynku byłego szpitala, w którym mieścił się m.in. oddział onkologii i chorób wewnętrznych; zakres robót obejmuje: prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z dziedzictwem kultury - w budynku powadzone będą działania o charakterze muzealnym z elementami doświadczałnymi,
- w latach 2016-2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 313.085,60 zł na opracowanie projektu koncepcyjnego wystaw stałych w Centrum Poznawczym „Rogerium”, wykonanie badań i opracowanie analizy rynku służącej ocenie prognozowanego popytu na usługi będące wynikiem realizacji inwestycji oraz na badania i opinię geologiczną,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 565.800 zł - projekt wykonawczy aranżacji wystawy i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystawy stałej,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.661.023,86 zł),
- w br. uruchomiono postępowanie przetargowe w zakresie modernizacji budynku „Juliusz” – I etap - roboty konstrukcyjne; planowany zakres robót: rozbiórkowe, konstrukcyjne, elewacyjne wraz z montażem stolarki okiennej oraz drzwi tymczasowych zewnętrznych, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z opracowaniem projektu konstrukcyjno-technologiczno-wykonawczego robót rozbiórkowo-wykonawczych, zapewniającego bezpieczną realizację robót; 2 sierpnia br. wybrano Wykonawcę robót budowlanych.

1.3.2.19. Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom - lata realizacji 2017-2021:

- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 2.065,34 zł (opłata przyłączeniowa do sieci gazowej),
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 24.900 zł (dokumentacja),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 502.065,34 zł),
- termin rozpoczęcia realizacji rzeczowej zadania uzależniony jest od przyłączenia obiektu do sieci gazowej (umowa przyłączeniowa określa termin do 30.03.2023 r.).

1.3.2.20. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów - lata realizacji 2018-2021:

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 16.185 zł - dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 1.922.733,39 zł,
- zadanie częściowo sfinansowano ze środków z umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach (279.438,72 zł),
- zrealizowano I etap przedsięwzięcia, tj. termomodernizację budynku szkoły w zakresie izolacji poziomych i pionowych w piwnicy, docieplenia ścian i stropodachu, wymiany okien i drzwi, modernizacji schodów, balustrad, oświetlenia (29 grudnia 2020 r.); przebudowę instalacji c.o. zaplanowano na 2021 rok,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 575.077,62 zł – końcowa płatność za I etap przedsięwzięcia i opłata przyłączeniowa (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 744.383,38 zł),
- 15 lipca br. zawarto umowę na przebudowę instalacji c.o. z terminem realizacji do 4 października br. (wartość umowy 740 tys. zł); zadanie w trakcie realizacji.

1.3.2.21. Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola - lata realizacji 2019-2021:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
- planowany zakres rzeczowy: przebudowa i adaptacja pomieszczeń parteru budynku szkoły na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych; budowa windy, przebudowa i zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych; w styczniu br. z zadania wykreślono utworzenie archiwum, w związku z planowaną budową archiwum miejskiego w nowej lokalizacji,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 61.500 zł - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 1.729.062,85 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 769.672,67 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.544.947,48 zł),

- stan zaawansowania rzeczowego robót wynosi ok. 83% - opóźnienia w realizacji wynikają ze wstrzymania wykonania części robót podstawowych do czasu wykonania robót dodatkowych, spowodowanych kolizją szybu windowego z przyłączem ciepłowniczym i wodociągowym, wymagających przebudowy,
- w związku z brakiem odpowiedzi Wykonawcy na pisemne wezwanie do wznowienia prac, pismem z 18 czerwca br., Wykonawca został powiadomiony o odstąpieniu przez Miasto Rybnik od umowy,
- konieczne będzie ogłoszenie nowego postępowania przetargowego na dokończenie zadania; termin zakończenia inwestycji przesunie się na I kwartał 2022 r., a zmiana zostanie dokonana na sesji Rady Miasta we wrześniu.

1.3.2.22. Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego – lata realizacji 2019-2021:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury mieszkaniowej,
- poniesione wydatki na dokumentację w 2019 roku wyniosły 698.831,50 zł, a w 2020 roku - 530.383,46 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 79.062,44 zł – nadzór autorski),
- zadanie realizowane będzie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” sp. z o.o.; zmiana zostanie dokonana na sesji Rady Miasta we wrześniu.

1.3.2.23. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego – realizacja w latach 2020-2022:

- celem zadania jest rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi,
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 605 tys. zł – opracowanie koncepcji konkursowej i projektu budowlanego,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 464.600 zł),
- 15 kwietnia br. uzyskano pozwolenie na budowę,
- w I półroczu br. opracowano wykonawczy projekt budowlany.

1.3.2.24. OSP, Przedszkole 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków – lata realizacji 2017-2021:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej.

(1.3.2.24.1.) OSP Kłokocin – przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku:

- poniesione wydatki w 2017 i 2019 roku wyniosły 26.445 zł (dokumentacja), zaś w 2020 roku – 259.231,63 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 210.268,37 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 179.500 zł),
- 8.09.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót w zakresie termomodernizacji budynku, z terminem zakończenia do 26 stycznia br.; roboty zrealizowano w terminie,
- 2 sierpnia br. zawarto umowę na przebudowę kotłowni i przyłączenie do sieci gazowej, z terminem realizacji do 12 października br. (wartość umowy - 170.970 zł).

(1.3.2.24.2.) Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku:

- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 31.754,63 zł – opracowanie dokumentacji oraz opłata przyłączeniowa do sieci gazowej,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 860 tys. zł),
- po pierwszym postępowaniu przetargowym Wykonawca odstąpił od podpisania umowy; drugie postępowanie przetargowe jest w trakcie realizacji; planowane otwarcie ofert – 2.09.br.

1.3.2.25. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG” – część majątkowa:

- celem projektu, planowanego do realizacji w latach 2021-2023, jest zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej,

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.412 tys. zł),
- w terminie od 16 listopada do 31 grudnia 2020 r. został przeprowadzony nabór wniosków o realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych - szacuje się, że w okresie realizacji projektu zostanie wykonanych 100 inwestycji, w tym w 2021 roku – 48,
- wartość pojedynczej inwestycji dla mieszkańca, bez jego wkładu własnego (10% wartości przedsięwzięcia), nie może przekroczyć 53 tys. zł,
- zadanie jest współfinansowane, w ramach zawartego porozumienia ze Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju, ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w kwocie 2,8 mln zł (całkowita wartość projektu – 5,8 mln zł) i obejmuje koszty związane z wykonaniem audytów energetycznych wraz z inwentaryzacją budowlaną, wykonaniem przedsięwzięć niskoemisyjnych, a także zarządzaniem projektem,
- aktualnie realizowane są audyty energetyczne, poprzedzone przeprowadzeniem inwentaryzacji budynków, dla których wnioskodawcy uzyskali pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i znaleźli się na liście rankingowej programu; ponadto dla każdego budynku wykonywane jest świadectwo charakterystyki energetycznej dla projektowanego stanu, który wystąpi po realizacji optymalnego wariantu termomodernizacyjnego; termin realizacji umowy upływa 1 lutego 2022 r.; do tej pory zostało wykonanych 15 dokumentacji.

1.3.2.26. Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice – izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic – lata realizacji 2019-2021:

- celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury edukacji,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 1.050 zł na ocenę stanu zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych,
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 8.610 zł – dokumentacja,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 391.390 zł),
- postępowanie przetargowe na realizację zadania jest w toku.

1.3.2.27. Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle – przebudowa kotłowni węglowej na gazową – lata realizacji 2020-2021:

- celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- poniesione w 2020 roku wydatki wyniosły 25.880,43 zł – dokumentacja i I rata opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 650 tys. zł),
- postępowanie przetargowe unieważniono w dniu 2 lipca br. w związku z brakiem ofert; drugie postępowanie przetargowe jest w toku.

1.3.2.28. Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście – modernizacja budynku – lata realizacji 2019-2021:

- celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości usług świadczonych dla ludności,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 188.220,76 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 106.079,24 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone w czerwcu br.; rozliczenie nastąpiło w lipcu br.

1.3.2.29. Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach – modernizacja budynku – etap II – lata realizacji 2021-2022:

- celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury kultury,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.500 tys. zł),
- w czerwcu br. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa; kosztorys inwestorski określił wartość zadania w kwocie ponad 6 mln zł, w związku z czym planowane są zmiany w budżecie oraz w WPF,
- planowany zakres modernizacji obejmuje roboty izolacyjne wraz z remontem schodów i ramp, wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacje elektryczne w pomieszczeniach piwnicznych, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu sygnalizacji pożaru, modernizacja sali widowiskowej (dostosowanie akustyki sali, zakup i montaż klimatyzatorów, wymianę podłogi, wymianę siedzisk, malowanie sali, likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych) oraz pozostałe roboty związane z poprawą estetyki elewacji i wykonaniem zaleceń przeglądu stanu technicznego budynku.

1.3.2.30. „BO RODZINA JEST WAŻNA” – lata realizacji 2020-2021:

- celem przedsięwzięcia jest stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom,
- poniesione w 2020 roku wydatki wyniosły 194.600 zł - dokumentacja,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 342.123,27 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.948.276,73 zł),
- ogólnomiejski projekt obywatelski, który nie został wykonany w 2020 roku - termin realizacji został przedłużony do 2021 roku ze względu na opóźnienia w uzyskaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a tym samym pozwolenia na budowę,
- 22 lutego br. zawarto umowę na realizację projektu, z terminem zakończenia do 20 listopada br. (wartość umowy - 2.817.908,30 zł).

1.3.2.31. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 – lata realizacji 2020-2022:

- celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury edukacji poprzez zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych z 3 do 5,
- poniesione w 2020 roku wydatki na dokumentację wyniosły 87.450 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.650 tys. zł),
- 19 lipca br. zawarto umowę z Wykonawcą zadania (3.800.974,84 zł), z terminem realizacji do 13 września 2022 r.

1.3.2.32. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – lata realizacji 2021-2022:

- celem przedsięwzięcia jest rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 7 mln zł),
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 14.932.321,14 zł, w tym 10 mln zł pozyskane z puli konkursowej (koszt ogółem wynosi 21,8 mln zł),
- postępowanie przetargowe jest w toku; planowane otwarcie ofert – 30.08.br.

1.3.2.33. Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny – lata realizacji 2020-2022:

- celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowy sceny plenerowej i parkingu,
- w budynku zaprojektowano salę widowiskowo-teatralną, salę teatralną, pracownię plastyczne, muzyczne, filmową, magazyny kostiumów, węzły sanitarne oraz pomieszczenia administracyjne,
- poniesione w 2020 roku wydatki na dokumentację wyniosły 129.150 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.077,84 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 4.000.922,16 zł),
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.600 tys. zł,
- postępowanie przetargowe jest w trakcie realizacji; 10 sierpnia br. nastąpiło otwarcie ofert.

1.3.2.34. Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - lata realizacji 2018-2023:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zaplanowano termomodernizację budynków wraz z wymianą źródeł ciepła w 12 placówkach; poniesione w latach 2018-2019 wydatki na dokumentację wyniosły 105.222,40 zł,
- poniesione w 2020 roku wydatki na dokumentację wyniosły 119.666 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 7.030 tys. zł),
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.590 tys. zł; planowany całkowity koszt zadania wynosi 18,5 mln zł,
- zaplanowane na 2021 rok zadania obejmują:
 - Przedszkole nr 18 (ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare - likwidacja kotłowni węglowej i włączenie do kotłowni gazowej w SP nr 16 oraz termomodernizacja

budynku – umowa z 26 lipca br. z terminem realizacji do 23 listopada br. (wartość umowy 1.050 tys. zł),

- Szkołę Podstawową nr 16 (ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare - wymiana źródła ciepła (kocioł gazowy na kaskadę kotłów gazowych) oraz termomodernizacja budynku – Wykonawca odstąpił od podpisania umowy; ogłoszone będzie kolejne postępowanie przetargowe,
- Szkołę Podstawową nr 24 w budynku nr 2 (ZSz-P nr 14), dz. Radziejów - zmiana kotłowni węglowej na węzeł pomp ciepła i termomodernizacja budynku umowa z 2 sierpnia br. z terminem realizacji do 30 listopada br. (wartość umowy 2.900 tys. zł), Przedszkole nr 32, dz. Kamień - zmiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku – postępowanie przetargowe jest w trakcie realizacji.

1.3.2.35. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – lata realizacji 2014-2023:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione w latach 2014-2019 wydatki na dokumentację wyniosły 156.335,70 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 18.144,06 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 4.183.360,94 zł),
- zaplanowano termomodernizację budynków wraz z wymianą źródeł ciepła w 12 obiektach,
- zadania przewidziane do realizacji w 2021 roku:
 - OSP Gotartowice - umowa z 1 lipca br. na kwotę 1.040.431,60 zł; termin realizacji: 29 października br.,
 - Przedszkole nr 41, dz. Maroko-Nowiny – umowa z 9 lipca br. na kwotę 1.474.800 zł; termin realizacji: 14 listopada br.,
 - ZSz-P 3 dz. Ochojec – postępowanie zostało unieważnione 2 lipca br. z powodu braku ofert, drugie postępowanie jest w toku,
 - OSP Chwałowice – postępowanie przetargowe jest w trakcie realizacji; 24 sierpnia br. wybrano Wykonawcę do zadania 1 – termomodernizacji, w zakresie zadania 2 – wymiany kotła – postępowanie unieważniono,
 - OSP Golejów – 19 sierpnia br. zawarto umowę z Wykonawcą (wartość umowy 847.138,09 zł),,
 - OSP Wielopole – postępowanie przetargowe jest w trakcie przygotowywania.

1.3.2.36. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) – lata realizacji 2016-2021:

- poniesione w 2020 roku wydatki wyniosły 67.095,07 zł i dotyczyły wykonania badań geofizycznych (30.750 zł), kosztów czynności zarządzania i koordynacji realizacji wystawy (28.200 zł), analizy projektu ekspozycji (4.375 zł) i przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku nadszybia Kościuszko (3.770,07 zł),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 34.347,48 zł i dotyczyły kosztów wynajmu powierzchni magazynowej w budynku remizy OSP Stodoły (6.000 zł), koordynacji aranżacji wystawienniczej (20.420,65 zł) oraz dostawy oleju do maszyny parowej - 7.926,83 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 96.757,45 zł).

1.3.2.37. Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) – lata realizacji 2017-2021:

- w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 7.152,45 zł na przeprowadzenie zbiórki eksponatów muzealnych na potrzeby tworzonej wystawy prezentującej historię medycyny i farmacji, a w 2019 roku – 74.056,25 zł na przeprowadzenie zbiórki eksponatów na potrzeby wystawy historii medycyny oraz na opłatę za zajęcie pasa drogowego,
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 42.565,70 zł i dotyczyły opłaty przyłączeniowej (9.622,54 zł), analizy projektu ekspozycji dotyczącej historii medycyny i farmacji w budynku Rafał w kompleksie Juliusza (4.375 zł), zarządzania i koordynacji nad realizacją wystawy (28.200 zł) oraz opłaty UDT - za dopuszczenie urządzenia dźwigowego do użytkowania (368,16 zł),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 75.920,17 zł i dotyczyły energii elektrycznej – 11.123,39 zł, ciepła – 43.339,98 zł, wody – 237,49 zł, innych opłat – 798,66 zł, kosztów zarządzania i koordynacji nad realizacją aranżacji wystawienniczej – 20.420,65 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 210.433,22 zł),

- zakończenie projektu planowane jest na IV kwartał br. Wiąże się to z koniecznością regulowania opłat w ramach inwestycji za zużyte media do czasu rozliczenia projektu i przekazania użytkownikowi. Roboty budowlane w zakresie modernizacji budynku zostały zakończone 6 lutego br. (protokół końcowy odbioru z dnia 24 marca br. – zakończono obciążanie wykonawcy kosztami zużytych mediów), do realizacji pozostaje instalacja aranżacji wystawienniczej na podstawie umowy z dnia 20 lutego 2020 r., której prognozowane zakończenie przewiduje się na październik br.

1.3.2.38. Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu - lata realizacji 2018-2021:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
- poniesione wydatki w latach 2018-2019 wyniosły 241.646,34 zł,
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 697.669,67 zł – roboty budowlane,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 381.382,11 zł),
- stan zaawansowania rzeczowego robót wynosi ok. 87%,
- termin zakończenia robót wynikający z umowy (19.04.2020 r.) nie został dotrzymany - roboty wykonywane były po tym terminie. Prace cały czas posuwały się bardzo wolno, z przerwami. Ze względu na całkowite zaprzestanie realizacji robót Miasto wezwało wykonawcę do ukończenia przedmiotu umowy. Wyznaczony dodatkowy 14-dniowy termin na wykonanie umowy upłynął 4 marca br.; w dniu 11 marca br. wysłano wykonawcy oświadczenie Miasta o odstąpieniu od umowy - naliczone zostały kary umowne,
- postępowanie przetargowe na dokończenie robót jest w toku.

1.3.2.39. Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny – rozbudowa bazy sportowej – lata realizacji 2020-2021:

- celem zadania jest poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 200 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 565.112,95 zł),
- zakres rzeczowy zadania: budowa zadaszonego boiska z trawy syntetycznej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - budowę boiska oraz hali o konstrukcji stalowej osłoniętej poszyciem PVC, wykonanie opaski z kostki betonowej chodnikowej wokół obiektu i dojść do hali, oświetlenie i wyposażenie hali, a także uporządkowanie terenu wokół obiektu,
- stan zaawansowania rzeczowego robót wynosi ok. 82%,
- termin zakończenia robót wynikający z umowy (1.01.2020 r.) nie został dotrzymany. Wykonawca przerwał wykonywanie robót w trakcie 2020 roku. Miasto wezwało wykonawcę do ukończenia przedmiotu umowy. Wyznaczony dodatkowy 14-dniowy termin na wykonanie umowy upłynął 4 marca br.; w dniu 11 marca br. wysłano wykonawcy oświadczenie Miasta o odstąpieniu od umowy - naliczone zostały kary umowne. Do wykonania pozostaje ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy, roboty porządkowe terenu oraz wyposażenie obiektu w sprzęt,
- postępowanie przetargowe na dokończenie robót jest w toku.

1.3.2.40. Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej – lata realizacji 2018-2022:

- celem zadania jest poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych realizacji celów edukacyjno-artystycznych,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 87 tys. zł – dokumentacja (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 500 tys. zł),
- postępowanie przetargowe na realizację robót jest w trakcie przygotowywania.

1.3.2.41. Modernizacja RSIP-u - lata realizacji 2018-2021:

- celem zadania jest poprawa działania Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników,
- umowę na opracowanie Strategii Rozwoju Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (I etap) oraz udzielenie wsparcia przy tworzeniu dokumentacji przetargowej na nowy system RSIP w zakresie merytorycznym (II etap) zawarto 28.06.2018 r. - poniesione wydatki w latach 2018-2019 roku wyniosły 40.590 zł,
- 28.01.2020 r. zawarto umowę na dostawę i wdrożenie nowego RSIP (wartość umowy - 1.384.980 zł), z terminem realizacji do 30 września 2021 r.,
- 15.04.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą na doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie wsparcia przy organizacji realizacji dostawy i wdrożenia systemu RSIP (wartość umowy - 58.671 zł), z terminem realizacji do 15 października 2021 r.,

- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 303.072 zł - opracowano *Projekt Techniczny Wdrożenia Systemu*, udostępniono, skonfigurowano i uruchomiono środowisko wdrożeniowe systemu oraz dokonano cyfryzacji istniejących zbiorów danych,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 485.759,50 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 644.795 zł),
- w I półroczu br. zrealizowano następujące etapy umowy: dostarczono i uruchomiono infrastrukturę techniczną wraz z dostarczeniem licencji na oprogramowanie tworzące System, opracowano i dostarczono nowe zbiory danych przestrzennych, a także uruchomiono środowisko testowe, wykonano konfigurację Systemu, integrację z systemami zewnętrznymi, zasilenie danymi oraz opublikowanie meta danych.

1.3.2.42. Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika – lata realizacji 2021-2023:

- celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 6.057 zł),
- zadanie jest planowane do realizacji w ramach RPO WŚL. na lata 2014-2020, projekt w tym zakresie został złożony przez Miasto w czerwcu br.; rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień br. Do projektu zgłoszono 101 wniosków. Projekt zakłada wsparcie finansowe dla osób będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych spełniających minimalny standard efektywności energetycznej, którzy planują w okresie od stycznia 2022 roku do 15.05.2023 r. zastąpić nieekologiczne źródło ciepła źródłem opartym o ciepło systemowe, gaz, energię elektryczną, pellet drzewny lub inne źródło energii odnawialnej. Jako drugi projekt w ramach konkursu zgłoszone zostały 43 wnioski związane z wymianą źródła ciepła w programie „Stop Smog”.

1.3.2.43. Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku - lata realizacji 2018-2021:

- celem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika o 32 lokale komunalne,
- w 2019 roku opracowano projekt wykonawczy wraz ze specyfikacją odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi (96.800 zł),
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 3.683.013,52 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.514.488,23 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.754.799,85 zł),
- 5.02.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 29 lipca br. (wartość umowy 8.767.563,16 zł); w związku z wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w zakresie zmiany lokalizacji wjazdu na budowę oraz przebudowy kabla energetycznego, zwiększono wartość robót o 235.460,71 zł oraz zmieniono termin wykonania zadania na 10 września br.,
- budynki zostały wzniesione – obecnie wykonywane są roboty wykończeniowe wewnętrzne wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

1.3.2.44. Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku - lata realizacji 2019-2021:

- założeniem projektu jest poprawa efektywności energetycznej istniejącego budynku przy jednoczesnym osiągnięciu założonych celów technicznych i ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowego charakteru obiektu,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 170.970 zł (dokumentacja),
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 4.575.114,91 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.087.053,55 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 757.831,54 zł),
- zadanie rzeczowo zrealizowane – odbiór prac nastąpił 9 czerwca br.; w trakcie jest rozliczenie finansowe.

1.3.2.45. Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 23A na mieszkania socjalne oraz pomieszczeń przy ul. Chrobrego 13 na mieszkania chronione w Rybniku – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022:

- celem zadania jest rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.550 tys. zł),
- adaptacja budynku przy ul. Chrobrego 13 realizowana jest ze środków własnych (vide poz. 1.3.2.44.), w związku z brakiem wnioskowanego dofinansowania ze środków

RPO WŚI. na oba obiekty. Wniosek o dofinansowanie na adaptację budynku przy ul. Przemysłowej 23A ze środków Funduszu Dopłat BGK został rozpatrzony pozytywnie - została podpisana umowa o dofinansowanie.

1.3.2.46. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika – lata realizacji 2018-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie obejmuje termomodernizację budynków przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9 i 9A, przy ul. Antoniego 11, 13, 15, 11a/Piasta 19 oraz przy ul. Gen. Andersa 13 i 17,
- poniesione wydatki w 2020 roku wyniosły 134.070 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 53.674,15 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 25.876,08 zł),
- w 2020 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budynków przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7 i 9 oraz przy ul. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7A i 9A,
- w 2021 roku wykonano opinie ornitologiczne (dla budynków przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9 i 9A, przy ul. Antoniego 11, 13, 15, 11a/Piasta 19), audyt ex-ante (dla wszystkich budynków) oraz audyty energetyczne (dla budynków przy ul. gen. Andersa 13 i 17).

1.3.2.47. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 45 tys. zł),
- 29 czerwca br. zawarto umowy z terminem realizacji do 25.01.2022 r. (łącznie wartość umów - 63.960 zł).

1.3.2.48. Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska – lata realizacji 2020-2021:

- celem zadania jest zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna,
- poniesione wydatki w 2020 roku wyniosły 294.250,56 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.150 tys. zł),
- w 2020 roku zakupiono większość materiałów przeznaczonych do budowy drogi wewnętrznej,
- zadanie zostało podzielone na dwa etapy: I – przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 935 w zakresie drogi dojazdowej, kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia oraz przyłączy wewnątrz węzła Wodzisławskiego – 14 maja br. uzyskano pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności 3 czerwca br.; planowane zakończenie tego etapu – październik/listopad br.; II etap – budowa magazynów soli – realizacja po zakończeniu etapu I.

1.3.2.49. Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych – lata realizacji 2020-2021:

- celem zadania jest innowacyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w miejsca siedzące z możliwością wymiany odzieży lub jej dezynfekcji i dezynsekcji dla osób pozbawionych schronienia,
- poniesione wydatki w 2020 roku wyniosły 1.874,77 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 798.125,23 zł).