



Prezydent Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
t +48 32 43 92 107, f +48 32 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl

Szanowny Pan

Andrzej Wojaczek

Radny Miasta Rybnika



2020-140600



Rybnik, dnia 13 listopada 2020 r.

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie realizowanej inwestycji w Szkole Podstawowej nr 35 w dzielnicy Chwałowice informuję, iż termin zakończenia tej inwestycji planowany jest na 17 stycznia 2021 r. Niestety z uwagi na napotkane problemy, ponownie przerwane zostały roboty w obrębie szybu windowego i planowanej drogi pożarowej. Konieczne jest uzyskanie warunków częściowej przebudowy kanału ciepłowniczego i przyłącza wody z wykonaniem stosownych zabezpieczeń. Powstałe opóźnienia skutkować mogą przesunięciem umownego terminu ukończenia robót na miesiące wiosenne 2021 r. Koszt przebudowy przyłącza wodociągowego i ciepłowniczego możliwy będzie do ustalenia po otrzymaniu stosownych warunków technicznych przebudowy oraz po sporządzeniu wymaganej przez Zarządców sieci dokumentacji. Zaawansowanie finansowe na chwilę obecną wynosi 59,6% co stanowi 1.456.306,53 zł. Całkowity koszt inwestycji w wyniku zawartych aneksów wynosi 2.447.310,75 zł. W obiekcie zabudowano wewnętrzną stolarkę drzwiową, prowadzone są prace instalacyjne w zakresie wentylacji mechanicznej, na ukończeniu są roboty płytkarskie w sanitariatach.

Zakończenie II etapu realizacji zadania, którym jest budowa drogi pożarowej i placu zabaw przewidziane zostało na drugą połowę lutego 2021 r. Wycena inwestorska tego zakresu robót okazała się niższa niż najkorzystniejsza oferta wyłoniona w postępowaniu przetargowym, co wymaga zabezpieczenia niezbędnych dodatkowych środków. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TREX HAL Sp. z o.o. Istotnym zagrożeniem dla planowanego etapu realizacji inwestycji może okazać się wykonanie nawierzchni

poliuretanowej placu zabaw wymagającej temperatur minimum 5-10°C oraz bezdeszczowej pogody. W wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin zakończenia może zostać przesunięty na miesiące wiosenne 2021 r. W odpowiedzi na pytanie dotyczące placu zabaw informuję, iż teren szkoły jest zbyt mały, aby pomieścić duży plac zabaw oraz pozostałe wymagane elementy zagospodarowania terenu tj. drogę pożarową i miejsca postojowe. Oddziały przedszkolne zostały zaprojektowane z myślą, iż dzieci będą korzystały z placu zabaw Przedszkola nr 14 przy ul. Śląskiej.

PREZYDENT MIASTA
Piotr Kuczyński

Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika <https://bip.um.rybnik.eu/rodo>.
Kontakt do Inspektora ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika: iod@um.rybnik.pl.