



PIU-0811/0000108

**NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**
Departament Realizacji Przedsięwzięć Funduszu Spójności

02-673 Warszawa, Polska, Konstruktorska 3a
Telefon: +48 (22) 45-90-00, 45-90-01; Fax: +48(22)-45-90-198
http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/fundusz_spojnosci.php

NF/DS-WJR/4949/08

PIU
14.03.2008
Antek

Pan Andrzej Bartela
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
Fax: :+32 422 41 24

06 marca 2008 r.

URZĄD MIASTA RYBNIKA KANCLARIA (1) WPEŁNIŁO
2008 -03- 13
nr koresp. 2008/033769
ilość załączników

Dotyczy: Kontroli realizacyjnej projektu 2001/PL/16/P/PE/025 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku” przeprowadzonej w dn. 05.02 – 08.02.2008 r.

Szanowny Panie Dyrektorze,

Pragnę poinformować, iż Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dn. 26.02.2008 przyjął zalecenia sformułowane przez Departament Kontroli Funduszu Spójności NFOŚiGW zalecenia pokontrolne:

LP.	ZIDENTYFIKOWANE ZAGROŻENIA /UCHYBIENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI	ZALECENIA POKONTROLNE	TERMIN REALIZACJI
1.	Kontrakt 02.4/I realizowany jest po terminie umownym.	Zamawiający jest upoważniony do nałożenia kar za opóźnienie zgodnie z Klauzulą 8.7 Warunków Kontraktu	Po zakończeniu robót
2.	Nadmierna ogólnikowość w protokołach konieczności, a w szczególności w protokołach z negocjacji dotyczących robót zamiennych.	Z większą starannością i adekwatnością redagować protokoły konieczności i negocjacji.	Na bieżąco
3.	Okresy zgłaszania wad i usterek znacznej części realizowanych kontraktów wykraczają poza datę zakończenia projektu, tj. 31.12.2009r. - wykorzystanie kwalifikowanych środków finansowych w dotychczasowym terminie realizacji projektu jest zagrożone.	Niezbędność rozważenia przez beneficjenta zasadności wystąpienia do Komisji Europejskiej o zmianę terminu zakończenia projektu do 31.12.2010r.	b.t.

Uprzejmie proszę o podjęcie działań zmierzających do zrealizowania w/w zaleceń oraz poinformowanie NFOŚiGW o tych działaniach i ich spodziewanych / osiągniętych rezultatach.

Z poważaniem,

Krzysztof Sidorski
Dyrektor Departamentu