

pieczęć firmowa

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego p.n.:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku
 sporządzony na podstawie: oferty przetargowej

Lp	Wyszczególnienie zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów	Zakres rzeczowy		Terminy realizacji poszczególnych elementów		Nakłady inwestycyjne ogółem (brutto)
		Jedn. miary	Ilość	Rozpoczęcia	Zakończenia	
1	2	3	4	5	6	7
A. Docieplenie						
	1. Docieplenie ścian - styropian EPS 031 o grubości 15 cm - zakup i montaż	m ²	1994,330			
	2. Docieplenie ścian - styropian EPS 031 o grubości 12 cm - zakup i montaż	m ²	259,900			
	3. Likwidacja luksterów i zamurowanie otworów - zakup i montaż	m ²	82,500			
	4. Docieplenie stropdachów od zewnątrz - styropian EPS 031 o grubości 20 cm - zakup i montaż	m ²	1210,937			
	5. Docieplenie daszka nad wejściem (likwidacja mostków cieplnych) - styropian EPS 031 o grubości 12 cm - zakup i montaż	m ²	38,852			
	6. Izolacja i docieplenie ścian fundamentowych metodą bezspoinową z płyt styropianowych XPS 036 o grubości 10 cm - zakup i montaż	m ²	383,48			
	7. Wymiana stolarki okiennej w piwnicy na okna PCV (12 szt. - 0,8x0,38 m, U _{max} ≤ 1,4 W/m ² K) – zakup i montaż.	m ²	3,648			
	8. Zabudowa nowej stolarki okiennej PVC (2 szt. - 1,6x1,2 m; 3 szt. - 1,7x0,8 m; 6 szt. - 1,5x0,8 m; U _{max} ≤ 0,9 W/m ² K) w miejscach po likwidacji luksterów – zakup i montaż.	m ²	15,120			
B. Obiekty towarzyszące						
	1. Przebudowa instalacji odgromowej – zakup i montaż.	kpl.	1			
	2. Pozostałe roboty budowlane (schody, daszki, naświetla, balustrady, elementy elewacyjne i wykończeniowe) – zakup i montaż.	kpl.	1			
Razem						

- część harmonogramu do wypełnienia przez zamawiającego -

Opracował: