ISTNIEJE OD 1989 R.

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ PP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A/U2, 30-348 KRAKÓW
tel.: +48 603 57 77 88, +48 603 18 77 88,
www.ppkrakow.pl, e-mail: artur@ppkrakow.pl

AB 286

ERRATA

DO SPRAWOZDANIA NR: PP-**PS/26-09-21**

1. W sprawozdaniu z badań na stronie nr 3 tabelę nr *4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych.* zamienia się poniższą tabelą nr *4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych.*

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych.

numer pionu (punktu) pomiarowego	*opis miejsca pomiaru*	*Współrzędne geograficzne*	*wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego po zaokrągleniu z uwzględnieniem niepewności pomiarowej [V/m]**	*wartość wyznaczona natężenia skutecznego pola magnetycznego po zaokrągleniu [A/m]***	*wysokość pionu (punktu) pomiarowego [m]*	*wartość wskaźnikowa WM_E*	*wartość wskaźnikowa WM_H*	*uwagi ocena zgodności względem dokumentu wskazanego w punkcie 4.2 sprawozdania oparta na zasadzie w punkcie 6*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Niepewność pomiarowa: 22,9%							
Do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio: 28,0 V/m i 0,073 A/m.								
	Otoczenie badanego obiektu:							
	Główne oraz pomocnicze kierunki pomiarowe:							
1	-	N 50°5'16,2" E 18°32'37,2"	0,9	0,002	2,0	0,03	0,03	zgodny
2	-	N 50°5'14,9" E 18°32'38,8"	1,2	0,003	2,0	0,04	0,04	zgodny
3	-	N 50°5'13,4" E 18°32'36,8"	0,9	0,002	2,0	0,03	0,03	zgodny
4	-	N 50°5'11" E 18°32'35,7"	1,0	0,003	2,0	0,04	0,04	zgodny
5	-	N 50°5'7,5" E 18°32'31"	3,3	0,009	2,0	0,12	0,12	zgodny
6	-	N 50°5'4" E 18°32'28,7"	2,7	0,007	2,0	0,10	0,10	zgodny
7	-	N 50°5'9,8" E 18°32'32,3"	2,5	0,007	2,0	0,09	0,10	zgodny
8	-	N 50°5'12,1" E 18°32'34,1"	0,6	0,002	2,0	0,02	0,03	zgodny
9	-	N 50°5'15" E 18°32'35,5"	1,1	0,003	2,0	0,04	0,04	zgodny
10	-	N 50°5'14,6" E 18°32'32,7"	1,0	0,003	2,0	0,04	0,04	zgodny
11	-	N 50°5'14,9" E 18°32'28,9"	1,1	0,003	2,0	0,04	0,04	zgodny
12	-	N 50°5'17,4" E 18°32'29,2"	0,7	0,002	2,0	0,03	0,03	zgodny
13	-	N 50°5'21,1" E 18°32'29,3"	1,2	0,003	2,0	0,04	0,04	zgodny
14	-	N 50°5'23,6" E 18°32'25"	< 0,6***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,03	zgodny
15	-	N 50°5'25,6" E 18°32'21,7"	0,7	0,002	2,0	0,03	0,03	zgodny
16	-	N 50°5'20,1" E 18°32'33,9"	1,6	0,004	2,0	0,06	0,05	zgodny
17	-	N 50°5'20,3" E 18°32'37,9"	1,4	0,004	2,0	0,05	0,05	zgodny
18	-	N 50°5'21,7" E 18°32'44,3"	0,6	0,002	2,0	0,02	0,03	zgodny
19	-	N 50°5'23,4" E 18°32'46,8"	0,9	0,002	2,0	0,03	0,03	zgodny
20	-	N 50°5'24,9" E 18°32'51,2"	< 0,6***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,03	zgodny
21	-	N 50°5'19,5" E 18°32'40,3"	1,6	0,004	2,0	0,06	0,05	zgodny
22	-	N 50°5'17,5" E 18°32'40,5"	1,7	0,005	2,0	0,06	0,07	zgodny
23	-	N 50°5'19,5" E 18°32'32,1"	1,8	0,005	2,0	0,06	0,07	zgodny
24	-	N 50°5'18,1" E 18°32'34,8"	1,8	0,005	2,0	0,06	0,07	zgodny
25	-	N 50°5'18,6" E 18°32'36,9"	1,5	0,004	2,0	0,05	0,05	zgodny
26	-	N 50°5'17,7" E 18°32'37,7"	2,1	0,006	2,0	0,08	0,08	zgodny
Pomocnicze punkty (piony) pomiarowe:								
A - Stacja kontroli pojazdów:								
-przed warsztatem			2,2	0,006	2,0	0,08	0,08	zgodny
B – Budynek ZUS, ul. Reymonta 2 – brak dostępu								
C – Sąd okręgowy – brak dostępu								
D – ul. Kościuszki 66, piętro 3, nr 10:								
-balkon			1,2	0,003	2,0	0,04	0,04	zgodny
-okno zamknięte			< 0,6***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,03	zgodny

E –ul. 3 Maja 30 – niższy budynek biurowy; na podstawie usytuowania anten stacji bazowej, ich wysokości montażu, kierunków promieniowania oraz charakterystyki przestrzennej wiązek elektromagnetycznych, stwierdzono, że główna wiązka promieniowania skierowana jest ponad dachem przedmiotowego budynku. W związku z tym obiekt ten nie znajduje się w obszarze bezpośredniego oddziaływania głównej wiązki promieniowania anten (wiązka promieniowania przebiega około 27 m nad dachem budynku "E". Uwzględniając powyższe uwarunkowania geometryczne i techniczne, laboratorium uznaje, że wykonywanie dodatkowych pomiarów wewnątrz wskazanego budynku nie jest konieczne.

*- wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia k=2.

** - wartości podane w kolumnie 6 tabeli 4 są wartościami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartości pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej tabeli zgodnie z wzorem H=E/377.

***- wynik wskazany przez miernik jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu sondy, do obliczenia wyniku przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu sondy.

Pozostała część sprawozdania pozostaje bez zmian.

Opracowanie erraty: mgr inż. Małgorzata Wyderska

Dokument podpisany przez Małgorzata Wyderska
Data: 2026.10.30 08:19:34 CET

Kraków, dn. 30.10.2026 r.

Otrzymują:
1 x Zleceniodawca (wersja drukowana)
1 x Zleceniodawca (wersja cyfrowa)
1 x PP aa (wersja cyfrowa)